

**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ**  
(Kèm theo Báo cáo số 461 /BC-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

STT	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn			Giải ngân			Số vốn còn lại chưa giải ngân			Tỷ lệ giải ngân (%)	
		Tổng số	Kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023	Năm 2023	Tổng số	Kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023	Năm 2023	Tổng số	Kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023	Năm 2023	Tổng số	Kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>347.558</b>	<b>19.176</b>	<b>328.382</b>	<b>106.452</b>	<b>9.784</b>	<b>96.668</b>	<b>241.106</b>	<b>9.392</b>	<b>231.713</b>	<b>30,63</b>	<b>51,02</b>
1	Ban quản lý dự án	337.661	13.231	324.430	101.379	6.001	95.378	236.282	7.230	229.052	30,02	45,36
2	UBND xã Mường So	846	35	811	-	-	-	846	35	811	-	-
3	UBND xã Khổng Lào	859	48	811	590	-	590	268	48	221	68,76	-
4	UBND xã Huổi Luông	859	48	811	-	-	-	859	48	811	-	-
5	UBND xã Ma Li Pho	901	90	811	709	9	700	192	81	111	78,70	10,01
6	UBND xã Bán Lang	339	339	-	-	-	-	339	339	-	-	-
7	UBND xã Lán Nhi Thàng	1.037	815	222	627	627	-	410	188	222	60,43	76,88
8	UBND xã Hoàng Thèn	151	109	42	-	-	-	151	109	42	-	-
9	UBND xã Nậm Xe	304	82	222	-	-	-	304	82	222	-	-
10	UBND xã Sin Suối Hồ	630	408	222	-	-	-	630	408	222	-	-
11	UBND xã Đào San	1.266	1.266	-	1.151	1.151	-	115	115	-	90,91	90,91
12	UBND xã Tung Qua Lin	577	577	-	393	393	-	184	184	-	68,11	68,11
13	UBND xã Pa Vây Sừ	107	107	-	-	-	-	107	107	-	-	-
14	UBND xã Mù Sang	1.736	1.736	-	1.604	1.604	-	132	132	-	92,38	92,38
15	UBND xã Vàng Ma Chải	101	101	-	-	-	-	101	101	-	-	-
16	UBND xã Mỏ Sỉ San	180	180	-	-	-	-	180	180	-	-	-






**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2023**

*(Kèm theo Báo cáo số 461/BC-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)*

ĐV

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư	Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện riêng năm thời điể
		Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
1	2	8	9		10		12	13
							<b>328.382</b>	<b>96.668</b>
<b>A</b>	<b>Vốn đầu tư công</b>	<b>1.378.886</b>	<b>601.259</b>	<b>497.959</b>	<b>103.158</b>	<b>553.196</b>	<b>328.382</b>	<b>96.668</b>
<b>I</b>	<b>Vốn tính quản lý</b>	<b>580.143</b>	<b>399.719</b>	<b>373.236</b>	<b>26.483</b>	<b>388.073</b>	<b>54.201</b>	<b>18.993</b>
<b>1</b>	<b>Vốn XDCB tập trung</b>	<b>383.143</b>	<b>330.712</b>	<b>319.728</b>	<b>10.984</b>	<b>312.776</b>	<b>26.101</b>	<b>14.464</b>
	<b>Lĩnh vực giao thông</b>	<b>383.143</b>	<b>330.712</b>	<b>319.728</b>	<b>10.984</b>	<b>312.776</b>	<b>26.101</b>	<b>14.464</b>
	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023</i>	<i>81.743</i>	<i>66.739</i>	<i>55.755</i>	<i>10.984</i>	<i>51.943</i>	<i>22.960</i>	<i>11.323</i>
1	Nâng cấp Đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ	81.743	66.739	55.755	10.984	51.943	22.960	11.323
	<i>Các dự án bố trí sau quyết toán</i>	<i>301.400</i>	<i>263.973</i>	<i>263.973</i>	<i>-</i>	<i>260.832</i>	<i>3.141</i>	<i>3.141</i>
2	Đường Đào San - Si Lờ Lầu huyện Phong Thổ	301.400	263.973	263.973		260.832	3.141	3.141
<b>2</b>	<b>Vốn ngân sách trung ương</b>	<b>197.000</b>	<b>69.007</b>	<b>53.507</b>	<b>15.499</b>	<b>75.297</b>	<b>28.100</b>	<b>4.529</b>
<b>a</b>	<b>Vốn NSTW phân theo tiêu chí định mức</b>	<b>180.000</b>	<b>56.215</b>	<b>44.261</b>	<b>11.954</b>	<b>63.497</b>	<b>22.900</b>	<b>2.799</b>
	<b>Lĩnh vực giao thông</b>	<b>180.000</b>	<b>56.215</b>	<b>44.261</b>	<b>11.954</b>	<b>63.497</b>	<b>22.900</b>	<b>2.799</b>
	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</i>	<i>80.000</i>	<i>53.417</i>	<i>44.261</i>	<i>9.155</i>	<i>63.497</i>	<i>9.500</i>	<i>-</i>
1	Nâng cấp đường Mỏ Si San - Si Lờ Lầu huyện Phong Thổ	80.000	53.417	44.261	9.155	63.497	9.500	
	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>	<i>100.000</i>	<i>2.799</i>	<i>-</i>	<i>2.799</i>	<i>-</i>	<i>13.400</i>	<i>2.799</i>
2	Đường giao thông từ trung tâm huyện Phong Thổ đến cầu Phiêng Đanh huyện Phong Thổ	100.000	2.799		2.799		13.400	2.799
<b>b</b>	<b>Vốn thực hiện các dự án trọng điểm có tính liên kết vùng</b>	<b>17.000</b>	<b>12.791</b>	<b>9.246</b>	<b>3.545</b>	<b>11.800</b>	<b>5.200</b>	<b>1.730</b>
	<b>Lĩnh vực giao thông</b>	<b>14.000</b>	<b>10.350</b>	<b>7.848</b>	<b>2.502</b>	<b>9.800</b>	<b>4.200</b>	<b>1.289</b>
	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</i>	<i>14.000</i>	<i>10.350</i>	<i>7.848</i>	<i>2.502</i>	<i>9.800</i>	<i>4.200</i>	<i>1.289</i>
1	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông thuộc các khu, điểm TĐC các xã: Cấn Co, Lùng Thàng, Pa Khóa, Noong Hèo, Nậm Cuối huyện Sin Hồ; các xã Lê Lợi, Nậm Hàng, Nậm Manh huyện Nậm Nhùn; Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường; Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.					-		
	Dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phong Thổ	14.000	10.350	7.848	2.502	9.800	4.200	1.289
	<b>Lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Diêm nghiệp, Thủy lợi và Thủy sản</b>	<b>3.000</b>	<b>2.441</b>	<b>1.398</b>	<b>1.043</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>441</b>
	<i>Các dự án khởi công mới năm 2022</i>	<i>3.000</i>	<i>2.441</i>	<i>1.398</i>	<i>1.043</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>441</i>

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư	Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện riêng năm thời điểm
		Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
2	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt thuộc các khu, điểm TDC các xã: Nậm Hãn, Nậm Ma, Pa Khóa, Nậm Cha, Nậm Tăm, Tủa Sin Chải huyện Sin Hồ; các xã: Nậm Manh, Nậm Hàng, Lê Lợi huyện Nậm Nhùn Thị trấn Phong Thổ huyện Phong Thổ							
	Dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phong Thổ	3.000	2.441	1.398	1.043	2.000	1.000	441
<b>II</b>	<b>Vốn huyện quản lý</b>	<b>798.743</b>	<b>201.540</b>	<b>124.723</b>	<b>76.675</b>	<b>165.124</b>	<b>274.181</b>	<b>77.676</b>
<b>1</b>	<b>Cân đối ngân sách huyện</b>	<b>133.550</b>	<b>66.436</b>	<b>55.152</b>	<b>11.284</b>	<b>40.160</b>	<b>28.272</b>	<b>21.911</b>
	<b>lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề</b>	<b>50.500</b>	<b>30.812</b>	<b>24.749</b>	<b>6.063</b>	<b>17.883</b>	<b>12.980</b>	<b>9.626</b>
	<b>Dự án khởi công mới năm 2021</b>	<b>25.500</b>	<b>18.926</b>	<b>17.720</b>	<b>1.206</b>	<b>14.803</b>	<b>7.430</b>	<b>4.076</b>
1	XD Phòng học đa chức năng trường TH Khổng Lào	8.000	4.732	3.948	784	4.347	2.500	368
2	XD Phòng học đa chức năng trường THCS Thị Trấn	5.000	4.933	4.933		4.883	64	50
3	Trường mầm non Ma Li Pho	3.500	3.343	2.939	404	2.200	1.136	1.113
4	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS số 1 Bản Lang	9.000	5.918	5.900	18	3.373	3.730	2.545
	<b>Dự án khởi công mới năm 2022</b>	<b>25.000</b>	<b>11.886</b>	<b>7.029</b>	<b>4.857</b>	<b>3.080</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
5	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Hoang Thèn (giai đoạn 2)	10.500	3.080	970	2.110	950	1.600	1.600
6	Nâng cấp, sửa chữa trường Mầm non xã Hoang Thèn	3.000	2.785	1.247	1.538	1.130	850	850
7	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH Nậm Xe	8.000	3.115	2.729	386	800	1.400	1.400
8	Bổ sung phòng học bộ môn và hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Thị trấn Phong Thổ	2.500	2.083	2.083		200	1.300	1.300
9	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Huổi Luông (giai đoạn 1)	1.000	824		824	-	400	400
	<b>Lĩnh vực văn hóa thông tin</b>	<b>950</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Dự án khởi công mới năm 2022</b>	<b>950</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	San gạt + Kè mặt bằng Nhà văn hóa tổ dân phố Hòa Bình, Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	950	794	794		200	300	300
	<b>Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông)</b>	<b>58.900</b>	<b>32.353</b>	<b>27.616</b>	<b>4.738</b>	<b>20.877</b>	<b>12.892</b>	<b>11.001</b>
	<b>Dự án khởi công mới năm 2021</b>	<b>29.400</b>	<b>25.973</b>	<b>23.990</b>	<b>1.983</b>	<b>16.865</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>
11	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên bản Làng Vây 1 - bản Hoàng Trù Sào	8.500	6.461	6.366	95	4.812	1.590	1.590
12	Đường giao thông nông thôn liên bản Huổi Luông 3 - Nậm Le 2 (GD2)	6.000	5.638	5.638		3.550	1.160	1.160
13	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT bản Chang Hoông 2 - bản U Gia	14.900	13.874	11.986	1.888	8.503	4.570	4.570
	<b>Dự án khởi công mới năm 2022</b>	<b>29.500</b>	<b>6.380</b>	<b>3.626</b>	<b>2.754</b>	<b>4.012</b>	<b>4.572</b>	<b>3.681</b>
14	Nâng cấp đường GTNT thị trấn Phong Thổ - trung tâm xã Huổi Luông (đoạn Thị trấn - Ngải Trồ) huyện Phong Thổ	9.000	3.128	1.600	1.528	1.500	1.472	1.472
15	Đường GTNT bản Sàng Giang xã Bản Lang - bản Hoàng Liên Sơn 1 xã Nậm Xe	7.000	428	418	9	1.000	900	9
16	Nâng cấp đường GTNT TT xã - Ngải Trồ - Hoàng Liên Sơn II (giai đoạn 1)	13.500	2.825	1.608	1.217	1.512	2.200	2.200
	<b>Bổ trí kế hoạch vốn đối ứng cho các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững</b>		-	-	-	-	<b>1.000</b>	-

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư	Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện riêng năm thời đi
		Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
17	Nâng cấp đường GTNT trung tâm xã Huôi Luông đi bản Ngải Chồ	Lồng ghép vốn CTMT QGGN	-				1.000	
	<b>Lĩnh vực chi phát thanh , truyền hình, thông tấn</b>	<b>2.000</b>	<b>1.573</b>	<b>1.573</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>-</b>
	<b>Dự án khởi công mới năm 2022</b>	<b>2.000</b>	<b>1.573</b>	<b>1.573</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>-</b>
18	Nâng cấp, sửa chữa Tháp truyền hình huyện Phong Thổ	2.000	1.573	1.573		200	300	
	<b>Chi đầu tư khác</b>	<b>6.000</b>	<b>429</b>	<b>421</b>	<b>8</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>329</b>
	<b>Dự án khởi công mới năm 2022</b>	<b>6.000</b>	<b>429</b>	<b>421</b>	<b>8</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>329</b>
19	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt xã Si Lờ Lầu	6.000	429	421	8	1.000	900	329
	<b>Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)</b>	<b>12.000</b>	<b>474</b>	<b>-</b>	<b>474</b>	<b>-</b>	<b>800</b>	<b>654</b>
-	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Huyện ủy - Khối đoàn thể huyện Phong Thổ (giai đoạn 2), huyện Phong Thổ	1.400	-	-	-	-	200	200
-	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu hợp khối trung tâm Hội nghị văn hóa huyện và trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Phong Thổ	1.100	-	-	-	-	100	-
-	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa chợ trung tâm thị trấn huyện Phong Thổ (giai đoạn 2)	2.500	120		120	-	100	100
-	Bổ sung cơ sở, vật chất trường Mầm non Hoa Ban	7.000	354	-	354	-	400	354
	<b>Các dự án được phân bổ vốn đợt 3 (15/6)</b>	<b>3.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
-	Phổ đi bộ thị trấn Phong Thổ	3.200					100	
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung</b>	<b>118.251</b>	<b>16.134</b>	<b>4.582</b>	<b>11.552</b>	<b>9.441</b>	<b>45.806</b>	<b>16.196</b>
	<b>Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung</b>	<b>115.151</b>	<b>15.902</b>	<b>4.350</b>	<b>11.552</b>	<b>9.073</b>	<b>44.320</b>	<b>15.867</b>
	<b>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</b>	<b>76.401</b>	<b>15.394</b>	<b>4.350</b>	<b>11.044</b>	<b>9.073</b>	<b>36.570</b>	<b>15.359</b>
1	Đường giao thông vùng chè xã Nậm Xe, Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ	49.132	10.114	3.095	7.019	5.841	23.542	12.050
2	Đường giao thông vùng chè xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ	4.650	1.595	292	1.304	553	2.229	1.042
3	Đường giao thông vùng chè xã Lán Nhì Thàng, huyện Phong Thổ	9.300	911	486	425	1.106	4.459	363
4	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bản Lang huyện Phong Thổ	4.794	1.116	5	1.111	559	2.253	557
5	Đường giao thông vùng lúa xã Nậm Xe, Bản Lang, huyện Phong Thổ	8.525	1.658	471	1.186	1.014	4.087	1.346
	<b>Dự án khởi công mới năm 2023</b>	<b>38.750</b>	<b>508</b>	<b>-</b>	<b>508</b>	<b>-</b>	<b>7.750</b>	<b>508</b>
6	Đường giao thông vùng cây ăn quả huyện Phong Thổ	21.700	-				4.340	

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư	Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện riêng năm thời điểm
		Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
7	Đường giao thông vùng liên kết sản xuất tập trung huyện Phong Thổ	17.050	508		508		3.410	508
	<b>Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030</b>	<b>3.100</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>-</b>	<b>368</b>	<b>1.486</b>	<b>329</b>
8	Đường giao thông vùng quê xã Khổng Lào, Huổi Luông, huyện Phong Thổ (nhân dân đã trồng)	1.550	116	116		184	743	
9	Đường giao thông vùng quê xã Khổng Lào, Huổi Luông, huyện Phong Thổ (nhân dân trồng mới)	1.550	116	116		184	743	329
<b>3</b>	<b>Nguồn thu sử dụng đất</b>	<b>9.400</b>	<b>4.507</b>	<b>4.507</b>	<b>-</b>	<b>4.276</b>	<b>15.000</b>	<b>3.164</b>
	<b>lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề</b>	<b>6.400</b>	<b>4.507</b>	<b>4.507</b>	<b>-</b>	<b>3.776</b>	<b>4.385</b>	<b>300</b>
	<b>Dự án khởi công mới năm 2021</b>	<b>5.400</b>	<b>4.507</b>	<b>4.507</b>	<b>-</b>	<b>3.776</b>	<b>2.985</b>	<b>-</b>
1	Nâng cấp nhà lớp học trường PTDTBTTH Huổi Luông	3.000	2.969	2.969		2.380	589	
2	XD Phòng học đa chức năng trường TH Khổng Lào	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	653	
3	Nhà lớp học MN+TH bản Hồng Thu Mán (bản tái định cư)	2.400	1.538	1.538		1.396	616	
4	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS số 1 Bản Lang	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	1.127	
	<b>Dự án khởi công mới năm 2022</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>
4	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Hoàng Thèn (giai đoạn 2)	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	600	
5	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH Nậm Xe	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	300	
6	Bổ sung phòng học bộ môn và hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Thị trấn Phong Thổ	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	300	300
7	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Huổi Luông (giai đoạn 1)	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	200	
	<b>Lĩnh vực văn hóa thông tin</b>		-	-	-	-	<b>450</b>	<b>294</b>
	<b>Dự án khởi công mới năm 2022</b>		-	-	-	-	<b>450</b>	<b>294</b>
8	San gạt + Kè mặt bằng Nhà văn hóa tổ dân phố Hòa Bình, Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	450	294
	<b>Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.065</b>	<b>2.570</b>
	<b>Dự án khởi công mới năm 2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.700</b>	<b>1.443</b>
9	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên bản Làng Vây 1 - bản Hoàng Trù Sào	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	1.700	
10	Đường giao thông nông thôn liên bản Huổi Luông 3 - Nậm Le 2 (GD2)	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	1.000	919
11	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT bản Chang Hoàng 2 - bản U Gia	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	1.000	524
	<b>Dự án khởi công mới năm 2022</b>		-	-	-	-	<b>4.365</b>	<b>1.127</b>
12	Nâng cấp đường GTNT thị trấn Phong Thổ - trung tâm xã Huổi Luông (đoạn Thị trấn - Ngải Trồ) huyện Phong Thổ	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	2.178	1.127
13	Đường GTNT bản Sàng Giang xã Bản Lang - bản Hoàng Liên Sơn 1 xã Nậm Xe	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	400	
14	Nâng cấp đường GTNT TT xã - Ngải Trồ - Hoàng Liên Sơn II (giai đoạn 1)	Lồng ghép vốn CĐNS	-	-		-	1.787	
	<b>Chi đầu tư khác</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>-</b>
	<b>Dự án khởi công mới năm 2022</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>-</b>



TT	Nội dung	Quyết định đầu tư	Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện riêng năm thời đi
		Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
15	San gạt mặt bằng tạo quỹ đất đầu giá quyền sử dụng đất khu vực trung tâm xã Huổi Luông	3.000	-	-		500	1.500	
16	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt xã Si Lờ Lầu	Lồng ghép vốn CDNS	-				300	
	<b>Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)</b>		-	-	-	-	<b>300</b>	-
-	Bổ sung cơ sở, vật chất trường Mầm non Hoa Ban	Lồng ghép vốn CDNS	-	-	-	-	300	-
<b>4</b>	<b>Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững</b>	<b>312.873</b>	<b>54.471</b>	<b>35.712</b>	<b>18.905</b>	<b>66.313</b>	<b>115.700</b>	<b>11.095</b>
	<b>Tiểu dự án 1 - Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo</b>	<b>186.873</b>	<b>53.999</b>	<b>35.712</b>	<b>18.432</b>	<b>66.313</b>	<b>45.000</b>	<b>10.622</b>
	<b>Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo</b>	<b>186.873</b>	<b>53.999</b>	<b>35.712</b>	<b>18.432</b>	<b>66.313</b>	<b>45.000</b>	<b>10.622</b>
	<b>Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông)</b>	<b>126.953</b>	<b>25.388</b>	<b>16.271</b>	<b>9.117</b>	<b>42.151</b>	<b>30.170</b>	<b>3.464</b>
	<b>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</b>	<b>126.953</b>	<b>25.388</b>	<b>16.271</b>	<b>9.117</b>	<b>42.151</b>	<b>30.170</b>	<b>3.464</b>
1	Đường GTNT liên bản Thèn Sin - bản Ma Ly Pho	8.100	1.942	1.284	659	3.083	2.050	
2	Nâng cấp đường GTNT trung tâm xã Huổi Luông đi bản Ngải Chồ	18.000	2.909	1.329	1.579	5.816	4.400	
3	Nâng cấp đường GTNT bản Hồ thâu 1 - bản Huổi Luông 2	13.100	3.479	2.594	885	5.972	3.550	
4	Đường ra khu sản xuất hàng hóa tập trung thôn Nậm Pây	12.000	7.912	4.322	3.590	6.000	3.000	1.912
5	Đường GTNT liên bản Sơn Bình - bản Ma Ly Pho	8.900	4.608	2.473	2.135	4.450	2.250	700
6	Nâng cấp đường GTNT bản Sân Bay (từ Đồn Biên phòng) - bản Si Cha Chải - bản Can Hồ - Km14 (đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ), xã Sin Suối Hồ	27.353	2.051	1.902	149	7.000	5.920	696
7	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ bản Si Phài xã Đào San đến trung tâm xã Vàng Ma Chải	39.500	2.487	2.367	120	9.830	9.000	156
	<b>Chi đầu tư khác</b>	<b>16.910</b>	<b>14.412</b>	<b>11.069</b>	<b>3.343</b>	<b>10.848</b>	<b>4.210</b>	<b>2.650</b>
	<b>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</b>	<b>16.910</b>	<b>14.412</b>	<b>11.069</b>	<b>3.343</b>	<b>10.848</b>	<b>4.210</b>	<b>2.650</b>
8	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Tả Phìn	2.150	2.021	1.254	768	1.652	150	21
9	Xây dựng bến thuyền thị trấn Phong Thổ	3.000	2.743	2.591	152	1.300	1.700	1.443
10	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Huổi Phặc	1.250	1.132	866	266	850	400	282
11	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Đớ	1.200	1.077	811	266	800	400	277
12	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Co Muông	1.640	1.527	1.232	295	900	740	627
13	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Hùng Pèng	870	859	859		850	20	

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư	Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện riêng năm thời điểm
		Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
14	Cấp NSH trung tâm xã Huổi Luông	4.450	3.269	2.191	1.078	2.712	550	
15	Cấp NSH bản Hoàng Trù Sào	2.350	1.783	1.265	518	1.783	250	
	<b>Lĩnh vực văn hóa thông tin</b>	<b>3.000</b>	<b>134</b>	<b>124</b>	<b>10</b>	<b>124</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</i>	<i>3.000</i>	<i>134</i>	<i>124</i>	<i>10</i>	<i>124</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>
16	Xây dựng nhà văn hóa bản Vàng Pheo xã Mường So	3.000	134	124	10	124	1.800	
	<b>Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>27.010</b>	<b>14.066</b>	<b>8.248</b>	<b>5.818</b>	<b>13.190</b>	<b>5.820</b>	<b>2.870</b>
	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</i>	<i>27.010</i>	<i>14.066</i>	<i>8.248</i>	<i>5.818</i>	<i>13.190</i>	<i>5.820</i>	<i>2.870</i>
17	Bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Khổng Lào	6.400	2.326	1.633	692	3.200	1.200	300
18	Bổ sung cơ sở vật chất Trường TH Khổng Lào (giai đoạn 2)	7.650	1.955	1.955		3.600	2.050	
19	Bổ sung cơ sở vật chất Trường mầm non Huổi Luông	4.960	4.359	2.235	2.124	2.700	1.260	1.260
20	Bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Mường So	8.000	5.426	2.425	3.002	3.690	1.310	1.310
	<i>Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)</i>	<i>13.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>145</i>	<i>-</i>	<i>3.000</i>	<i>1.639</i>
-	Sửa chữa, nâng cấp cụm thủy lợi xã Khổng Lào	2.000	-	-	145	-	2.000	639
-	Xây dựng cơ sở vật chất trường PTDTBT TH Lán Nhi Thành	11.000	-	-	-	-	1.000	1.000
	<b>Tiểu dự án 2, Dự án 1: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt</b>	<b>126.000</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>70.700</b>	<b>473</b>
	<i>Các dự án được phân bổ vốn đợt 3 (15/6)</i>	<i>126.000</i>	<i>473</i>	<i>-</i>	<i>473</i>	<i>-</i>	<i>70.700</i>	<i>473</i>
-	Đường giao thông bản Má Nghé xã Bản Lang - bản Ho Seo Chải xã Khổng Lào - Lèng Seo Chín xã Hoàng Thèn	40.000					23.000	
-	Đường giao thông bản Can Hồ xã Sin Suối Hồ - bản Po Trà - bản Hoàng Liên Sơn 2 xã Nậm Xe	63.000					35.000	
-	Đường giao thông liên bản Hoàng Thèn, xã Hoàng Thèn - bản Tà Phìn, xã Ma Li Pho	23.000	473		473		12.700	473
5	<b>Nguồn vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi</b>	<b>216.295</b>	<b>57.898</b>	<b>23.966</b>	<b>33.644</b>	<b>44.130</b>	<b>65.009</b>	<b>24.020</b>
	<b>Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt</b>	<b>8.596</b>	<b>4.539</b>	<b>2.964</b>	<b>1.575</b>	<b>3.912</b>	<b>2.814</b>	<b>1.612</b>
	<b>Nội dung 6: Hỗ trợ Nước sinh hoạt tập trung</b>	<b>8.596</b>	<b>4.539</b>	<b>2.964</b>	<b>1.575</b>	<b>3.912</b>	<b>2.814</b>	<b>1.612</b>
	<b>Chi đầu tư khác</b>	<b>8.596</b>	<b>4.539</b>	<b>2.964</b>	<b>1.575</b>	<b>3.912</b>	<b>2.814</b>	<b>1.612</b>
	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</i>	<i>8.596</i>	<i>4.539</i>	<i>2.964</i>	<i>1.575</i>	<i>3.912</i>	<i>2.814</i>	<i>1.612</i>

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư	Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện riêng năm thời điểm
		Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
1	Sửa chữa NSH bản Nà Đoong, xã Bản Lang	2.200	179	179		744	600	
2	Sửa chữa NSH bản Nậm Xe bản Pà Chải bản Van Hồ 2, xã Nậm Xe	4.726	4.194	2.620	1.575	2.582	2.144	1.612
3	Sửa chữa NSH bản Mò Si Cầu, Xã Hoàng Thèn	1.670	165	165		586	70	
	<b>Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết</b>	<b>47.258</b>	<b>1.563</b>	<b>1.052</b>	<b>511</b>	<b>5.324</b>	<b>10.438</b>	<b>511</b>
	<b>Chi đầu tư khác</b>	<b>24.863</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	-	<b>5.324</b>	<b>7.239</b>	-
	<b>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</b>	<b>24.863</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	-	<b>5.324</b>	<b>7.239</b>	-
4	Bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai bản Cấn Cầu - xã Sin Suối Hồ	24.863	1.052	1.052		5.324	7.239	
	<b>Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)</b>	<b>22.395</b>	<b>511</b>	-	<b>511</b>	-	<b>3.199</b>	<b>511</b>
5	Sắp xếp ổn định dân cư bản Khu Bình An (bản Mán Tiên) xã Bản Lang	22.395	511		511	-	3199	511
	<b>Dự án 3 - Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý</b>	<b>4.406</b>	-	-	-	-	<b>1.619</b>	
6	Đường vùng dược liệu xã Si Lở Lầu, huyện Phong Thổ	4.406	-	-	-	-	1.619	
	<b>Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</b>	<b>144.893</b>	<b>47.662</b>	<b>17.544</b>	<b>30.118</b>	<b>32.074</b>	<b>46.474</b>	<b>20.030</b>
	<b>Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông)</b>	<b>73.736</b>	<b>34.360</b>	<b>10.955</b>	<b>23.405</b>	<b>24.212</b>	<b>25.597</b>	<b>12.041</b>
	<b>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</b>	<b>73.736</b>	<b>34.360</b>	<b>10.955</b>	<b>23.405</b>	<b>24.212</b>	<b>25.597</b>	<b>12.041</b>
7	Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Hợp I - Si Phái và đường Dền Thàng B - Sênh Sáng B, xã Đào San	7.080	6.519	3.058	3.461	2.850	2.230	2.230
8	Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Từ bản Pà Chải đến Hoàng Liên Sơn 1 và đường từ bản Van Hồ 2 đến bản Nậm Xe, xã Nậm Xe	14.356	5.042	2.892	2.150	5.000	3.356	1.048
9	Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Lũng Than đến Trung tâm xã Mù Sang	14.400	12.392	813	11.579	4.465	5.050	5.050
10	Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Sàng Sàng 2 đến Trung tâm xã Mù Sang	11.200	3.719	614	3.104	3.547	4.611	1.752
11	Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Tỉnh lộ 132 đến bản Tả Lèng Sung và đường từ bản Bản Lang 2 - khu sản xuất Vàng Ý Chí - bản Sàng Giang, xã Bản Lang	11.000	1.448	1.170	278	2.550	4.450	947
12	Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Bản Can Hồ, xã Sin Suối Hồ và đường đi bản Sáo Xiên Pho (nhóm 2), xã Lân Nhi Thàng	7.000	2.715	1.087	1.628	2.500	2.500	215
13	Nâng cấp đường GTNT Ma Ly Pho - Hùng Pèng	8.700	2.526	1.321	1.204	3.300	3.400	800
	<b>Chi đầu tư khác</b>	<b>23.020</b>	<b>11.562</b>	<b>6.589</b>	<b>4.974</b>	<b>7.862</b>	<b>9.240</b>	<b>4.207</b>
	<b>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</b>	<b>23.020</b>	<b>11.562</b>	<b>6.589</b>	<b>4.974</b>	<b>7.862</b>	<b>9.240</b>	<b>4.207</b>
14	Kè bảo vệ cánh đồng Cang Tung bản Nậm Cáy	3.600	3.321	3.321		1.200	1.400	1.400

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư	Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện riêng năm thời đi
		Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
15	Sửa chữa NSH bản Xin Chải	950	874	77	797	320	420	344
16	Chợ Vàng Ma Chải	920	876	566	310	350	570	526
17	Chợ Đào San	1.000	877	815	62	350	650	527
18	Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Nậm Xe	11.450	4.727	922	3.805	3.642	4.100	1.410
19	Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Hoang Thèn	5.100	888	888		2.000	2.100	
	<b>Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)</b>	<b>48.137</b>	<b>1.739</b>	<b>-</b>	<b>1.739</b>	<b>-</b>	<b>11.637</b>	<b>3.782</b>
20	Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Bản Khoa San; đường ra khu sản xuất bản Nhóm 2, xã Vàng Ma Chải	5.500	308		308	-	2.000	1.369
21	Nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Nậm Cáy đến trung tâm xã Mù Sang - bản Sin Cai	38.137	1.180		1.180	-	5.137	1.180
22	Đường điện sinh hoạt các bản: Nà Giang, Mả Nghé, bản Pho, Bản Lang 2, Nà Cúng	3.600	208		208	-	3.600	1.009
23	Bổ sung hệ thống lưới điện cho các hộ gia đình các bản Vàng Bâu, Nà Cúng, Huổi Sen và bản Phiêng Đanh	900	43		43	-	900	224
	<b>Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực</b>	<b>9.885</b>	<b>3.847</b>	<b>2.407</b>	<b>1.440</b>	<b>2.578</b>	<b>2.956</b>	<b>1.866</b>
	<b>Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số</b>	<b>9.885</b>	<b>3.847</b>	<b>2.407</b>	<b>1.440</b>	<b>2.578</b>	<b>2.956</b>	<b>1.866</b>
	<b>Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>9.885</b>	<b>3.847</b>	<b>2.407</b>	<b>1.440</b>	<b>2.578</b>	<b>2.956</b>	<b>1.866</b>
	<b>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</b>	<b>9.885</b>	<b>3.847</b>	<b>2.407</b>	<b>1.440</b>	<b>2.578</b>	<b>2.956</b>	<b>1.866</b>
24	Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Chải	2.909	143	132	11	730	628	11
25	Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang	2.620	1.431	1.422	9	730	890	701
26	Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH & THCS Số 2 Bản Lang	3.124	1.161	244	917	818	506	343
27	Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sin Suối Hồ	1.232	1.111	609	503	300	932	811
	<b>Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch</b>	<b>1.257</b>	<b>287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243</b>	<b>708</b>	<b>-</b>
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn (gồm 5 nhà văn hóa thôn bản tại các xã: Si Lờ Lầu; Vàng Ma Chải; Nậm Xe; Sin Suối Hồ; Lán Nhi Thàng)	1.257	287	-	-	243	708	-
	<b>Lĩnh vực văn hóa thông tin</b>	<b>1.257</b>	<b>287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243</b>	<b>708</b>	<b>-</b>

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư	Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện riêng năm thời đi
		Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
	<b>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022</b>	<b>287</b>	287			243	42	
-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn (Nhà văn hóa bản Nậm Và xã Hoang Thèn)	287	287			243	42	
	<b>Dự án khởi công mới năm 2023</b>	<b>970</b>	-	-	-	-	<b>666</b>	-
28	Nhà văn hóa bản Sàng Mả Pho	335					222	
29	Xây mới nhà văn hóa bản Van Hồ 1	300					222	
30	Nhà văn hóa bản Lán Nhi Thàng	335					222	
<b>6</b>	<b>Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới</b>	<b>7.224</b>	<b>2.094</b>	<b>804</b>	<b>1.290</b>	<b>804</b>	<b>3.244</b>	<b>1.290</b>
	<b>Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông)</b>	<b>6.571</b>	<b>2.094</b>	<b>804</b>	<b>1.290</b>	<b>804</b>	<b>2.769</b>	<b>1.290</b>
	<b>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022</b>	<b>1.516</b>	<b>1.504</b>	<b>804</b>	<b>700</b>	<b>804</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
-	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông bản Tả phìn	1.516	1.504	804	700	804	700	700
	<b>Dự án khởi công mới năm 2023</b>	<b>4.252</b>	<b>590</b>	-	<b>590</b>	-	<b>1.363</b>	<b>590</b>
-	Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Nậm Khay	651	590		590		591	590
-	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn La Vân - U Gia	2.066					661	
-	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Thèn Xin	1.535					111	
	<b>Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)</b>	<b>803</b>	-	-	-	-	<b>706</b>	-
-	Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản Nậm Cung, xã Mường So, huyện Phong Thổ	173	-	-	-	-	150	-
-	Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản Nà Củng, xã Mường So, huyện Phong Thổ	630	-	-	-	-	556	-
	<b>Các dự án được phân bổ vốn đợt 3 (15/6)</b>	<b>153</b>	-	-	-	-	<b>150</b>	-
-	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Luông 1	153					150	
	<b>Các dự án được phân bổ vốn đợt 4 (19/7)</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	<b>325</b>	<b>0</b>
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Bảo	230					105	
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Nà	270					220	
<b>7</b>	Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc Quỹ các dự án tác động nhanh trong khuôn khổ hợp tác Mê Công – Sông Hằng (MGC)	1150	-	-	-	-	1150	0
	Cầu bê tông cốt thép Bản Đór, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	1150					1150	

**Phụ lục 02**

VT: Triệu đồng

n giải ngân 1 2023 đến hết BC	
Tr. đó: giải ngân KLHT	Ghi chú
14	15
<b>85.012</b>	
<b>85.012</b>	<b>29%</b>
<b>18.993</b>	<b>35%</b>
<b>14.464</b>	<b>55%</b>
<b>14.464</b>	<b>55%</b>
<b>11.323</b>	<b>49%</b>
11.323	49%
<b>3.141</b>	
3.141	
<b>4.529</b>	
<b>2.799</b>	
<b>2.799</b>	
-	
<b>2.799</b>	
2.799	
<b>1.730</b>	
<b>1.289</b>	
<b>1.289</b>	
1.289	
<b>441</b>	
<b>441</b>	

n giải ngân 1 2023 đến m BC	
Tr. đó: giải ngân KLHT	Ghi chú
441	
<b>66.019</b>	<b>28%</b>
<b>20.824</b>	<b>78%</b>
<b>9.626</b>	<b>74%</b>
<b>4.076</b>	<b>55%</b>
368	
50	
1.113	
2.545	
<b>5.550</b>	
1.600	
850	
1.400	
1.300	
400	
<b>300</b>	
<b>300</b>	
300	
<b>10.114</b>	
<b>7.320</b>	
1.590	
1.160	
4.570	
<b>2.794</b>	
1.472	
9	
1.313	
-	

n giải ngân 1 2023 đến m BC	
Tr. đó: giải ngân KLHT	Ghi chú
-	
-	
<b>329</b>	
<b>329</b>	
329	
<b>454</b>	
-	
-	
100	
354	
-	
<b>10.092</b>	<b>35%</b>
<b>10.092</b>	<b>36%</b>
<b>9.584</b>	<b>42%</b>
7.019	51%
1.042	
363	
557	
603	
<b>508</b>	<b>7%</b>



n giải ngân 1 2023 đến m BC	
Tr. đó: giải ngân KLHT	Ghi chú
508	
-	22%
<b>3.164</b>	21%
<b>300</b>	7%
-	0%
<b>300</b>	
300	
<b>294</b>	
<b>294</b>	
<b>294</b>	
<b>2.570</b>	
<b>1.443</b>	
919	
524	
<b>1.127</b>	
1.127	
-	
-	

n giải ngân 1 2023 đến m BC	
Tr. đó: giải ngân KLHT	Ghi chú
-	
-	
<b>9.602</b>	<b>10%</b>
<b>9.129</b>	<b>24%</b>
<b>9.129</b>	<b>24%</b>
<b>3.464</b>	
<b>3.464</b>	
1.912	
700	
696	
156	
<b>2.650</b>	<b>63%</b>
<b>2.650</b>	<b>63%</b>
21	
1.443	
282	
277	
627	

n giải ngân 1 2023 đến m BC	
Tr. đó: giải ngân KLHT	Ghi chú
<b>0</b>	
<i>0</i>	
<b>2.870</b>	
<b>2.870</b>	
300	
1.260	
1.310	
<b>145</b>	
145	
-	
<b>473</b>	
<b>473</b>	
473	
<b>21.048</b>	<b>37%</b>
<b>1.612</b>	
<b>1.612</b>	
<b>1.612</b>	
<b>1.612</b>	

n giải ngân 1 2023 đến m BC	
Tr. đó: giải ngân KLHT	Ghi chú
1.612	
<b>511</b>	
-	
-	
<i>511</i>	
511	
<b>17.058</b>	
<b>11.112</b>	
<i>11.112</i>	
2.230	
1.048	
5.050	
1.752	
18	
215	
800	
<b>4.207</b>	
<i>4.207</i>	
1.400	

n giải ngân 1 2023 đến m BC	
Tr. đó: giải ngân KLHT	Ghi chú
344	
526	
527	
1.410	
<b>1.739</b>	
308	
1.180	
208	
43	
<b>1.866</b>	
<b>1.866</b>	
<b>1.866</b>	
<b>1.866</b>	
11	
701	
343	
811	
-	
-	
-	

n giải ngân 1 2023 đến m BC	
Tr. đó: giải ngân KLHT	Ghi chú
-	
<b>1.290</b>	<b>40%</b>
<b>1.290</b>	
<b>700</b>	
700	
<b>590</b>	
590	
-	
-	
-	
-	
<b>0</b>	
0	

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KÉO DÀI TỪ NĂM 2022 SANG

(Kèm theo Báo cáo số 461 /BC-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Phong

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đã giao năm 2022	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022		Kế hoạch vốn được phép kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	
	<b>Tổng số</b>		<b>143.673</b>	<b>75.947</b>	<b>56.771</b>	<b>56.771</b>	<b>19.176</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững</b>		<b>51.150</b>	<b>26.400</b>	<b>21.143</b>	<b>21.143</b>	<b>5.257</b>
	<b>Dự án khởi công năm 2022</b>		<b>51.150</b>	<b>26.400</b>	<b>21.143</b>	<b>21.143</b>	<b>5.257</b>
1	Đường GTNT liên bản Thèn Sin - bản Ma Ly Pho	1756- 04.8.2022	8.100	4.050	3.083	3.083	967
6	Nâng cấp đường GTNT trung tâm xã Huổi Luông đi bản Ngòi Chồ	1715- 02.8.2022	18.000	6.600	5.816	5.816	784
7	Nâng cấp đường GTNT bản Hồ thầu 1 - bản Huổi Luông 2	1717- 02.8.2022	13.100	6.550	5.972	5.972	578
9	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Tả Phìn	1720- 02.8.2022	2.150	2.000	1.652	1.652	348
16	Cấp NSH trung tâm xã Huổi Luông	1719- 02.8.2022	4.450	3.900	2.712	2.712	1.188
17	Cấp NSH bản Hoàng Trù Sào	1721- 02.8.2022	2.350	2.100	1.783	1.783	317
18	Xây dựng nhà văn hóa bản Vàng Pheo xã Mường So	1733- 03.8.2022	3.000	1.200	124	124	1.076
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi</b>		<b>68.253</b>	<b>26.886</b>	<b>18.906</b>	<b>18.906</b>	<b>7.980</b>
	<b>Dự án 1 - Nội dung4: Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung</b>		<b>3.870</b>	<b>3.200</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.870</b>
	<b>Dự án khởi công năm 2022</b>		<b>3.870</b>	<b>3.200</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.870</b>
1	Sửa chữa NSH bản Nà Đoong, xã Bản Lang	1730- 02/8/2022	2.200	1.600	744	744	856
3	Sửa chữa NSH bản Mồ Si Câu, Xã Hoang Thèn	1729- 02/8/2022	1.670	1.600	586	586	1.014
	<b>Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết</b>		<b>24.863</b>	<b>7.624</b>	<b>5.324</b>	<b>5.324</b>	<b>2.300</b>
	<b>Dự án khởi công năm 2022</b>		<b>24.863</b>	<b>7.624</b>	<b>5.324</b>	<b>5.324</b>	<b>2.300</b>
4	Bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai bản Cán Cầu - xã Sin Suối Hồ	1735- 03/8/2022	24.863	7.624	5.324	5.324	2.300

TT	Nội dung	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đã giao năm 2022	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022		Kế hoạch vốn được phép kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	
	<b>Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị</b>		<b>1.208</b>	<b>1.208</b>	-	-	<b>1.208</b>
5	Dự án năm 2022: Nước khu sản xuất dược liệu Mỏ Sĩ San, xã Mỏ Sĩ San, huyện Phong Thổ	110-05/10/2022	1.208	1.208	-	-	1.208
	<b>Dự án 4 - Tiểu dự án 1 - Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn</b>		<b>38.000</b>	<b>14.569</b>	<b>11.974</b>	<b>11.974</b>	<b>2.595</b>
	<b>Dự án khởi công năm 2022</b>		<b>38.000</b>	<b>14.569</b>	<b>11.974</b>	<b>11.974</b>	<b>2.595</b>
9	Sửa chữa NSH bản Xín Chải	1696-29/7/2022	950	530	320	320	210
12	Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Lũng Than đến Trung tâm xã Mù Sang	1748-4/8/2022	14.400	5.100	4.465	4.465	635
13	Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Sàng Sang 2 đến Trung tâm xã Mù Sang	1749-4/8/2022	11.200	4.589	3.547	3.547	1.042
17	Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Nậm Xe	1745-4/8/2022	11.450	4.350	3.642	3.642	708
	<b>Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch</b>		<b>312</b>	<b>285</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>7</b>
	<b>Chủ đầu tư: UBND xã Mường So</b>						
23	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn (Nhà văn hóa bản Phiêng Đanh xã Mường So)	62-18/8/2022	312	285	279	279	7
<b>III</b>	<b>Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới</b>		<b>24.270</b>	<b>22.661</b>	<b>16.722</b>	<b>16.722</b>	<b>5.939</b>
	<b>Dự án khởi công năm 2022</b>		<b>24.270</b>	<b>22.661</b>	<b>16.722</b>	<b>16.722</b>	<b>5.939</b>
	<b>CĐT: UBND xã Mường So</b>		<b>854</b>	<b>804</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>28</b>
	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nội thôn Tây An	60-18/8/2022	410	400	382	382	18
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Vàng Bâu	63-18/8/2022	171	150	146	146	4
	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT đi khu sản xuất bản Huổi Sen	61-18/8/2022	272	254	248	248	6
	<b>CĐT: UBND xã Khổng Lào</b>		<b>819</b>	<b>804</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>48</b>
	Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Ho sao Chải	82-03/8/2022	819	804	756	756	48
	<b>CĐT: UBND xã Huổi Luông</b>		<b>810</b>	<b>804</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>48</b>
	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Nậm Le đi Nhóm 2	104-19/8/2022	810	804	756	756	48
	<b>CĐT: UBND xã Ma Li Pho</b>		<b>1.516</b>	<b>804</b>	<b>714</b>	<b>714</b>	<b>90</b>
	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông bản Tả phìn	206-18/8/2022	1.516	804	714	714	90
	<b>CĐT: UBND xã Bản Lang</b>		<b>1.818</b>	<b>1.736</b>	<b>1.397</b>	<b>1.397</b>	<b>339</b>
	Xây mới Nhà văn hóa bản Giao Chăn	114-18/8/2022	265	250	235	235	15



TT	Nội dung	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đã giao năm 2022	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022		Kế hoạch vốn được phép kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	
	Xây mới Nhà văn hóa bản Sảng Giang	113- 18/8/2022	265	250	235	235	15
	Xây mới Nhà văn hóa bản Nậm Lũng	111- 18/8/2022	258	250	235	235	15
	Xây mới Nhà văn hóa bản Má Tiễn	115- 18/8/2022	266	250	235	235	15
	Xây mới Nhà văn hóa bản Nà Doong	112- 18/8/2022	258	250	-		250
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa Bản Pho	116- 18/8/2022	107	100	94	94	6
	Nâng cấp sửa chữa Nhà văn hóa Bản Lang 2	117- 18/8/2022	105	100	94	94	6
	Nâng cấp, sửa chữa và kéo dài tuyến đường nội bản Nà Doong	118- 18/8/2022	295	286	269	269	17
	<b>CDT: UBND xã Lán Nhi Thàng</b>		<b>1.795</b>	<b>1.736</b>	<b>921</b>	<b>921</b>	<b>815</b>
	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Lán Nhi Thàng, xã Lán Nhi Thàng	650- 04/10/2022	947	947	349	349	599
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Lũng Cù - Seo Pá xã Lán Nhi Thàng	557- 19/8/2022	189	150	142	142	8
	Bổ sung đường GTNT bản Tái định cư (Hồng Thu Mán) xã Lán Nhi Thàng	555- 19/8/2022	109	109	31	31	77
	Nhà văn hóa bản Tái định cư (Hồng Thu Mán) xã Lán Nhi Thàng	556- 19/8/2022	169	150	43	43	107
	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa xã Lán Nhi Thàng	559- 18/8/2022	380	380	356	356	24
	<b>CDT: UBND xã Hoang Thèn</b>		<b>1.768</b>	<b>1.736</b>	<b>1.628</b>	<b>1.628</b>	<b>109</b>
	Xây dựng nhà văn hóa bản Tả Lèng	86- 14/8/2022	425	400	372	372	28
	Nâng cấp, sửa chữa đường vào khu sản xuất bản Mỏ Sỉ Cầu	87- 14/8/2022	1.343	1.336	1.256	1.256	80
	<b>CDT: UBND xã Nậm Xe</b>		<b>1.817</b>	<b>1.736</b>	<b>1.654</b>	<b>1.654</b>	<b>82</b>
	Nâng cấp, sửa chữa đường nội đồng bản Huổi Hán	182- 18/8/2022	1.367	1.336	1.254	1.254	82
	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa bản Hoàng Liên Sơn 2	179- 16/8/2022	100	100	100	100	0,16
	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa bản Van Hồ 2	180- 17/8/2022	100	100	100	100	0,17
	Xây mới Nhà văn hóa bản Ngải Trò	181- 17/8/2022	250	200	200	200	-
	<b>CDT: UBND xã Sin Suối Hồ</b>		<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>1.328</b>	<b>1.328</b>	<b>408</b>
	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNB liên bản Trung Hồ GD 2	48- 07/10/2022	1.736	1.736	1.328	1.328	408
	<b>CDT: UBND xã Đào San</b>		<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>1.266</b>
	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT Lèng Chư - Xi Phài - Dền Sang	146- 30/9/2022	1.736	1.736	470	470	1.266
	<b>CDT: UBND xã Tung Qua Lìn</b>		<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>1.159</b>	<b>1.159</b>	<b>577</b>
	Xây dựng nhà văn hóa bản Tung Qua Lìn	246- 24/8/2022	300	300	287	287	13
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Cò Ký	247- 24/8/2022	300	300	288	288	12
	Nâng cấp, sửa chữa đường ra khu sản xuất Sỉ Cù Thì	248- 24/8/2022	350	350	334	334	16

TT	Nội dung	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đã giao năm 2022	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022		Kế hoạch vốn được phép kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	
	Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi Sừ Cồ Thìn (Vàng A Thông)	305- 10/10/2022	786	786	250	250	536
	<b>CĐT: UBND xã Pa Vây Sừ</b>		<b>1.770</b>	<b>1.736</b>	<b>1.629</b>	<b>1.629</b>	<b>107</b>
	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Xín Chải	69- 18/8/2022	536	536	505	505	31
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Xín Chải	63- 18/8/2022	200	200	186	186	14
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Ngải Thầu	64- 18/8/2022	205	200	188	188	12
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Pờ Xa	65- 18/8/2022	207	200	188	188	12
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Hang É	67- 18/8/2022	208	200	188	188	12
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Pa Vây Sừ	66- 18/8/2022	206	200	188	188	12
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Trung Chải	68- 18/8/2022	209	200	188	188	12
	<b>CĐT: UBND xã Mù Sang</b>		<b>1.886</b>	<b>1.736</b>	-	-	<b>1.736</b>
	Nâng cấp đường ngõ, xóm (Nội thôn) bản Tung Chung Vang	289- 18/8/2022	520	470	-	-	470
	Nâng cấp đường GTNT ngõ, xóm (Nội thôn) bản Lân Than	277- 18/8/2022	580	530	-	-	530
	Nâng cấp đường ngõ, xóm (Nội thôn) bản Tả Tê	278- 18/8/2022	786	736	-	-	736
	<b>CĐT: UBND xã Vàng Ma Chải</b>		<b>2.036</b>	<b>1.736</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>	<b>101</b>
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Nhóm 1	73- 18/8/2022	300	250	235	235	15
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Nhóm 2	74- 18/8/2022	300	250	235	235	15
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Nhóm 3	75- 18/8/2022	300	250	235	235	15
	Nâng cấp sửa chữa đường nội đồng bản Si Choang	71- 18/8/2022	350	300	283	283	17
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Tả Phùng	76- 18/8/2022	300	250	235	235	15
	Nâng cấp, cứng hóa đường nội bản bản Nhóm 2	72- 18/8/2022	486	436	412	412	24
	<b>CĐT: UBND xã Mỏ Si San</b>		<b>1.815</b>	<b>1.736</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>	<b>180</b>
	Nâng cấp, sửa chữa NVH bản Mỏ Si San	96- 16/8/2022	129	100	87	87	13
	Nâng cấp, sửa chữa đường ra khu sản xuất Tả Hồ Thầu	98- 19/8/2022	686	636	563	563	73
	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNB liên bản bản Tân Séo Phìn và Tô Y Phìn	110a- 05/10/2022	1.000	1.000	906	906	94
	<b>CĐT: UBND xã Si Lở Lầu</b>		<b>361</b>	<b>349</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>5</b>
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Mới	38- 24/8/2022	361	349	344	344	5

**IG NĂM 2023**

(Thổ)

<b>Giải ngân năm 2023</b>		<b>Ghi chú</b>
<b>Tổng số</b>	<b>Trong đó: Giải ngân KLHT</b>	
<b>9.784</b>	<b>9.077</b>	<b>51%</b>
<b>2.745</b>	<b>2.039</b>	<b>52%</b>
<b>2.745</b>	<b>2.039</b>	
784	655	
578		
348	348	
1.026	1.026	
10	10	
<b>3.256</b>	<b>3.256</b>	<b>41%</b>
<b>634</b>	<b>634</b>	
<b>634</b>	<b>634</b>	
634	634	
27	27	
27	27	
27	27	

<b>Giải ngân năm 2023</b>		<b>Ghi chú</b>
<b>Tổng số</b>	<b>Trong đó: Giải ngân KLHT</b>	
-	-	
<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	
<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	
210	210	
635	635	
1.042	1.042	
708	708	
<b>3.783</b>	<b>3.783</b>	<b>64%</b>
<b>3.783</b>	<b>3.783</b>	
<b>9</b>	<b>9</b>	
9	9	



<b>Giải ngân năm 2023</b>		<b>Ghi chú</b>
<b>Tổng số</b>	<b>Trong đó: Giải ngân KLHT</b>	
393	393	
-	-	-
<b>1.604</b>	<b>1.604</b>	-
427	427	
492	492	
685	685	