

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số 713/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

STT	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn			Giải ngân đến 15/11/2023			Số vốn còn lại chưa giải ngân			Ước giải ngân			Tỷ lệ
		Tổng cộng	Năm 2022 Kéo dài sang năm 2023	Năm 2023	Tổng cộng	Năm 2022 Kéo dài sang năm 2023	Năm 2023	Tổng cộng	Năm 2022 Kéo dài sang năm 2023	Năm 2023	Tổng cộng	KHV kéo dài đến 31/12/2023	KHV năm 2023 đến 31/01/2024	Tổng cộng
	TỔNG SỐ	379.250	19.176	360.074	201.639	11.374	190.265	177.611	7.802	169.809	379.250	19.176	360.074	53,17
1	Ban quản lý dự án	365.073	13.231	351.842	196.342	7.590	188.753	168.730	5.641	163.089	365.073	13.231	351.842	53,78
2	UBND xã Mường So	1.166	35	1.131	-	-	-	1.166	35	1.131	1.166	35	1.131	-
3	UBND xã Khổng Lào	859	48	811	590	-	590	268	48	221	859	48	811	68,76
4	UBND xã Huổi Luông	1.059	48	1.011	-	-	-	1.059	48	1.011	1.059	48	1.011	-
5	UBND xã Ma Li Pho	941	90	851	710	10	700	231	80	151	941	90	851	75,45
6	UBND xã Bàn Lang	1.139	339	800	-	-	-	1.139	339	800	1.139	339	800	-
7	UBND xã Lán Nhì Thàng	1.237	815	422	849	627	222	388	188	200	1.237	815	422	68,60
8	UBND xã Hoàng Thèn	231	109	122	-	-	-	231	109	122	231	109	122	-
9	UBND xã Nậm Xe	624	82	542	-	-	-	624	82	542	624	82	542	-
10	UBND xã Sin Suối Hồ	950	408	542	-	-	-	950	408	542	950	408	542	-
11	UBND xã Đào San	1.626	1.266	360	1.151	1.151	-	475	115	360	1.626	1.266	360	70,78
12	UBND xã Tung Qua Lìn	897	577	320	393	393	-	504	184	320	897	577	320	43,81
13	UBND xã Pa Vây Sừ	427	107	320	-	-	-	427	107	320	427	107	320	-
14	UBND xã Mù Sang	2.016	1.736	280	1.604	1.604	-	412	132	280	2.016	1.736	280	79,55
15	UBND xã Vàng Ma Chải	181	101	80	-	-	-	181	101	80	181	101	80	-
16	UBND xã Mỏ Sỉ San	380	180	200	-	-	-	380	180	200	380	180	200	-
17	UBND xã Sỉ Lở Lầu	445	5	440	-	-	-	445	5	440	445	5	440	-

Phụ lục 01

Đơn vị tính: Triệu đồng

lệ giải ngân (%)		Ghi chú
Năm 2022 Kéo dài sang năm 2023	Năm 2023	
59,31	52,84	-
57,36	53,65	
-	-	
-	72,79	
-	-	
11,04	82,26	
-		
76,88	52,61	
-	-	
-	-	
-	-	
90,91	-	
68,11	-	
-	-	
92,38	-	
-	-	
-	-	
-	-	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 713/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	
	Vốn đầu tư công						1.411.326	637.565	498.427	138.851	555.796	360.074	190.265
A	Vốn tỉnh quản lý						580.143	399.971	373.236	26.735	388.073	65.593	30.389
I	Vốn XDCB tập trung						383.143	330.712	319.728	10.984	312.776	26.101	16.259
	Lĩnh vực giao thông						383.143	330.712	319.728	10.984	312.776	26.101	16.259
	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023</i>						<i>81.743</i>	<i>66.739</i>	<i>55.755</i>	<i>10.984</i>	<i>51.943</i>	<i>22.960</i>	<i>13.118</i>
1	Nâng cấp Đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ	Phong Thổ	26,7 km	2017	2023	134/31.10.16	81.743	66.739	55.755	10.984	51.943	22.960	13.118
	<i>Các dự án bố trí sau quyết toán</i>						<i>301.400</i>	<i>263.973</i>	<i>263.973</i>	<i>-</i>	<i>260.832</i>	<i>3.141</i>	<i>3.141</i>
2	Đường Đào San - Si Lờ Lầu huyện Phong Thổ	Phong Thổ	43km	2012	2015	293/20.3.06	301.400	263.973	263.973		260.832	3.141	3.141
II	Vốn ngân sách trung ương						197.000	69.259	53.507	15.751	75.297	39.492	14.130
a	Vốn NSTW phân theo tiêu chí định mức						180.000	56.467	44.261	12.206	63.497	34.292	12.400
	Lĩnh vực giao thông						180.000	56.467	44.261	12.206	63.497	34.292	12.400
	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</i>						<i>80.000</i>	<i>53.417</i>	<i>44.261</i>	<i>9.155</i>	<i>63.497</i>	<i>9.500</i>	<i>-</i>
1	Nâng cấp đường Mỏ Si San - Si Lờ Lầu huyện Phong Thổ	Xã Mỏ Si San - Si Lờ Lầu	20 km	2021	2024	1027/06.08.2021	80.000	53.417	44.261	9.155	63.497	9.500	
	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>						<i>100.000</i>	<i>3.051</i>	<i>-</i>	<i>3.051</i>	<i>-</i>	<i>24.792</i>	<i>12.400</i>
2	Đường giao thông từ trung tâm huyện Phong Thổ đến cầu Phiêng Đanh huyện Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	6,5 km	2023	2026	1577/02.12.2022	100.000	3.051		3.051		24.792	12.400
b	Vốn thực hiện các dự án trọng điểm có tính liên kết vùng						17.000	12.791	9.246	3.545	11.800	5.200	1.730
	Lĩnh vực giao thông						14.000	10.350	7.848	2.502	9.800	4.200	1.289
	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</i>						<i>14.000</i>	<i>10.350</i>	<i>7.848</i>	<i>2.502</i>	<i>9.800</i>	<i>4.200</i>	<i>1.289</i>
1	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông thuộc các khu, điểm TĐC các xã: Căn Co, Lũng Thàng, Pa Khóa, Noong Hèo, Nậm Cuối huyện Sin Hồ; các xã Lê Lợi, Nậm Hàng, Nậm Manh huyện Nậm Nhùn; Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường; Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.			2021	2024	1281/01.10.2021					-		
	Dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phong Thổ	xã Huổi Luông	3,587 km	2021	2024	1281/01.10.2021	14.000	10.350	7.848	2.502	9.800	4.200	1.289
	Lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Diêm nghiệp, Thủy lợi và Thủy sản						3.000	2.441	1.398	1.043	2.000	1.000	441

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải năm 2023 đến 1
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
	Các dự án khởi công mới năm 2022						3.000	2.441	1.398	1.043	2.000	1.000	441
2	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt thuộc các khu, điểm TĐC các xã: Nậm Hăn, Nậm Mạ, Pa Khóa, Nậm Cha, Nậm Tăm, Tủa Sin Chải huyện Sin Hồ; các xã: Nậm Manh, Nậm Hàng, Lê Lợi huyện Nậm Nhùn Thị trấn Phong Thổ huyện Phong Thổ			2021	2024	1282/01.10.2021							
	Dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phong Thổ	xã Huổi Luông	L=1261 m kênh	2021	2024	1282/01.10.2021	3.000	2.441	1.398	1.043	2.000	1.000	441
B	Vốn huyện quản lý						830.033	236.558	125.191	111.080	167.724	293.331	159.410
I	Nguồn vốn ngân sách địa phương						283.201	99.439	64.709	34.730	56.477	104.658	56.879
I.1	Cân đối ngân sách huyện												
	lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề												
	Dự án khởi công mới năm 2021												
1	XD Phòng học đa chức năng trường TH Khổng Lào	xã Khổng Lào	DTXD 360,9 m2	2021	2023	4489-07/12/2020	8.000	6.473	3.948	2.525	4.347	2.500	2.109
2	XD Phòng học đa chức năng trường THCS Thị Trấn	Thị Trấn	NLH chức năng DTXD 524,97m2	2021	2022	4491-07/12/2020	5.000	4.933	4.933		4.883	51	50
3	Trường mầm non Ma Li Pho	xã Ma Li Pho	DTXD 280m2	2021	2022	4495-07/12/2020	3.500	3.343	2.939	404	2.200	1.136	1.113
4	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS số 1 Bản Lang	xã Bản Lang	DTXD 390,3 m2	2021	2023	4498-07/12/2020	9.000	5.918	5.900	18	3.373	3.730	2.545
	Dự án khởi công mới năm 2022												
5	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Hoang Thèn (giai đoạn 2)	xã Hoang Thèn	DTXD 488,38 m2	2022	2024	3593-14/12/2021	10.500	3.080	970	2.110	950	1.600	1.600
6	Nâng cấp, sửa chữa trường Mầm non xã Hoang Thèn	xã Hoang Thèn	DT SC 391,1m2	2022	2023	3594-14/12/2021	3.000	2.785	1.247	1.538	1.130	850	850
7	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH Nậm Xe	xã Nậm Xe	DTXD 340 m2	2022	2024	3595-14/12/2021	8.000	3.115	2.729	386	800	1.400	1.400
8	Bổ sung phòng học bộ môn và hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Thị trấn Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	DT SC 459,9 m2	2022	2023	257-03/03/2022	2.500	2.083	2.083		200	1.300	1.300
9	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Huổi Luông (giai đoạn 1)	xã Huổi Luông	SC NHL DT 681,24 m2	2022	2023	261-03/03/2022	1.000	941		941	-	440	400
	Lĩnh vực văn hóa thông tin												
	Dự án khởi công mới năm 2022												
10	San gat + Kè mặt bằng Nhà văn hóa tổ dân phố Hòa Bình, Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	Thị trấn Phong Thổ	DT 334,2 m2	2022	2022	260-03/03/2022	950	794	794		200	300	300
	Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông)												
	Dự án khởi công mới năm 2021												
11	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên bản Làng Vây 1 - bản Hoàng Trù Sào	xã Huổi Luông	5230,27 m	2021	2023	4492-07/12/2020	8.500	6.461	6.366	95	4.812	1.590	1.590

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải	
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số	
12	Đường giao thông nông thôn liên bản Huồi Luông 3 - Nậm Le 2 (GD2)	xã Huồi Luông	3,736 km	2021	2023	4493-07/12/2020	6.000	5.638	5.638		3.550	1.160	1.160	
13	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT bản Chang Hoàng 2 - bản U Gia	xã Huồi Luông	8,198 km	2021	2023	4494-07/12/2020	14.900	13.874	11.986	1.888	8.503	4.570	4.570	
	Dự án khởi công mới năm 2022							29.500	6.380	3.626	2.754	4.012	4.845	3.681
14	Nâng cấp đường GTNT thị trấn Phong Thổ - trung tâm xã Huồi Luông (đoạn Thị trấn - Ngải Trờ) huyện Phong Thổ	TT Phong Thổ; xã Huồi Luông	5522,23 km	2021	2023	2351-13/10/2021	9.000	3.128	1.600	1.528	1.500	1.472	1.472	
15	Đường GTNT bản Sàng Giang xã Bản Lang - bản Hoàng Liên Sơn 1 xã Nậm Xe	xã Bản Lang, Nậm Xe	3,114 km	2022	2024	3429-30/11/2021	7.000	428	418	9	1.000	900	9	
16	Nâng cấp đường GTNT TT xã - Ngải Trờ - Hoàng Liên Sơn II (giai đoạn 1)	xã Nậm Xe	8,897 km	2022	2024	3434-30/11/2021	13.500	2.825	1.608	1.217	1.512	2.473	2.200	
	Bổ trí kế hoạch vốn đối ứng cho các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững								-	-	-	-	1.000	-
17	Nâng cấp đường GTNT trung tâm xã Huồi Luông đi bản Ngải Chồ	xã Huồi Luông	GTNT B, L=7,6941Km	2022	2024	1715-02.8.2022	Lồng ghép v	-	-	-	-	1.000	-	
	Lĩnh vực chi phát thanh , truyền hình, thông tấn							2.000	1.573	1.573	-	200	-	-
	Dự án khởi công mới năm 2022							2.000	1.573	1.573	-	200	-	-
18	Nâng cấp, sửa chữa Tháp truyền hình huyện Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	NS SC 01 tháp TH L=72m	2022	2023	258-03/03/2022	2.000	1.573	1.573		200			
	Chi đầu tư khác							6.000	429	421	8	1.000	900	329
	Dự án khởi công mới năm 2022							6.000	429	421	8	1.000	900	329
19	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt xã Si Lờ Lầu	xã Si Lờ Lầu	NC, SC Chiều dài tuyến uống L = 1516m	2022	2023	3602-14/12/2021	6.000	429	421	8	1.000	900	329	
	Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)							12.000	474	-	474	-	800	700
-	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Huyện ủy - Khối đoàn thể huyện Phong Thổ (giai đoạn 2), huyện Phong Thổ	TT Phong Thổ	Sửa chữa, nâng cấp: Nhà làm việc 03 tầng; nhà làm việc 02 tầng; Nhà bảo vệ; gara xe	2023	2025	3165-30.11.2022	1.400	-	-	-	-	200	200	
-	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu hợp khối trung tâm Hội nghị văn hóa huyện và trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Phong Thổ	TT Phong Thổ	sửa chữa, nâng cấp: Hệ thống cháy ngoài nhà; Nhà làm việc 03 tầng; Trung tâm hội nghị; Nhà làm việc 02 tầng; Bộ sung thiết bị	2023	2025	178-28.2.2023	1.100	-	-	-	-	100	-	
-	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa chợ trung tâm thị trấn huyện Phong Thổ (giai đoạn 2)	TT Phong Thổ	Xây dựng 01 dãy ki ốt, 01 nhà vệ sinh; Nâng cấp, sửa chữa 01 dãy ki ốt;	2023	2023	171-28.2.2023	2.500	120		120	-	100	100	
-	Bổ sung cơ sở, vật chất trường Mầm non Hoa Ban	TT Phong Thổ	Đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại điểm trường trung tâm, điểm trường thôn Thống Nhất	2023	2025	180-28.2.2023	7.000	354	-	354	-	400	400	
	Các dự án được phân bổ vốn đợt 3 (15/6)							3.200	127	-	127	-	100	100

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
-	Phổ đi bộ thị trấn Phong Thổ	TT Phong Thổ	Xây dựng các hạng mục: Công, giàn trang trí, thiết bị điện, lát vỉa hè, sân khấu	2023	2023	776-15/5/2023	3.200	127		127		100	100
1.2	Nguồn vốn đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung						118.251	26.044	4.582	21.462	9.441	45.806	27.319
	Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung						115.151	25.812	4.350	21.462	9.073	44.320	26.990
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023						76.401	25.304	4.350	20.954	9.073	36.570	22.167
1	Đường giao thông vùng chè xã Nậm Xe, Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ	Xã Nậm Xe, Xã Sin Suối Hồ	GTNT C, L = 32,5km	2022	2024	1891-12.8.2022	49.132	20.024	3.095	16.929	5.841	23.542	17.658
2	Đường giao thông vùng chè xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ	Xã Hoang Thèn	GTNT C, L = 3,0098km	2022	2024	1892-12.8.2022	4.650	1.595	292	1.304	553	2.229	2.229
3	Đường giao thông vùng chè xã Lán Nhi Thăng, huyện Phong Thổ	Xã Lán Nhi Thăng	GTNT C, L = 6km	2022	2024	1890-12.8.2022	9.300	911	486	425	1.106	4.459	363
4	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bản Lang huyện Phong Thổ	Xã Bản Lang	Đảm bảo nước tưới cho 22ha	2022	2024	1762-04.8.2022	4.794	1.116	5	1.111	559	2.253	557
5	Đường giao thông vùng lúa xã Nậm Xe, Bản Lang, huyện Phong Thổ	Xã Nậm Xe, Xã Bản Lang	GTNT C, L = 4,23185km	2022	2024	1893-12.8.2022	8.525	1.658	471	1.186	1.014	4.087	1.360
	Dự án khởi công mới năm 2023						38.750	508	-	508	-	7.750	4.824
6	Đường giao thông vùng cây ăn quả huyện Phong Thổ	Xã: Bản Lang, Nậm Xe, Huổi Luông, Ma Li Pho, Lán Nhi Thăng		2023	2025	3161-30.11.2022	21.700	-				4.340	2.957
7	Đường giao thông vùng liên kết sản xuất tập trung huyện Phong Thổ	Xã: Hoang Thèn, Huổi Luông, Ma Li Pho		2023	2025	3162-30.11.2022	17.050	508		508		3.410	1.867
	Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030						3.100	232	232	-	368	1.486	329
8	Đường giao thông vùng quê xã Không Lào, Huổi Luông, huyện Phong Thổ (nhân dân đã trồng)	Xã Không Lào, Huổi Luông	Trục chính, GTNT C, L = 1km	2022	2024	1895-12.8.2022	1.550	116	116		184	743	
9	Đường giao thông vùng quê xã Không Lào, Huổi Luông, huyện Phong Thổ (nhân dân trồng mới)	Xã Không Lào, Huổi Luông	Trục chính, GTNT C, L = 1km	2022	2024	1894-12.8.2022	1.550	116	116		184	743	329
1.3	Nguồn thu sử dụng đất						9.400	4.507	4.507	-	4.076	15.000	3.164
	lĩnh vực giáo giục và đào tạo nghề						6.400	4.507	4.507	-	3.776	5.690	300
	Dự án khởi công mới năm 2021						5.400	4.507	4.507	-	3.776	3.304	-
1	Nâng cấp nhà lớp học trường PTDTBTH Huổi Luông	xã Huổi Luông	NC san tầng 3 S = 420,5m2	2021	2021	4488-07/12/2020	3.000	2.969	2.969		2.380	589	

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải năm 2023 đến 1
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
2	XD Phòng học đa chức năng trường TH Khổng Lào	xã Khổng Lào	DTXD 360,9 m2	2021	2023	4489-07/12/2020	Lồng ghép vốn CDNS	-	-	-	-	653	
3	Nhà lớp học MN+TH bán Hồng Thu Mán (bản tái định cư)	xã Lân Nhi Thăng	MN DTXD 150,6m2; TH DTXD 150,6m2	2021	2022	4490-07/12/2020	2.400	1.538	1.538	1.396	935		
4	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS số 1 Bản Lang	xã Bản Lang	DTXD 390,3 m2	2021	2023	4498-07/12/2020	Lồng ghép v	-	-	-	1.127		
	Dự án khởi công mới năm 2022						1.000	-	-	-	2.386	300	
4	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Hoang Thèn (giai đoạn 2)	xã Hoang Thèn	DTXD 488,38 m2	2022	2024	3593-14/12/2021	Lồng ghép v	-	-	-	600		
5	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH Nậm Xe	xã Nậm Xe	DTXD 340 m2	2022	2024	3595-14/12/2021	Lồng ghép v	-	-	-	300		
6	Bổ sung phòng học bộ môn và hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Thị trấn Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	DT SC 459,9 m2	2022	2023	257-03/03/2022	Lồng ghép v	-	-	-	986	300	
7	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Huổi Luông (giai đoạn 1)	xã Huổi Luông	SC NHL DT 681,24 m2	2022	2023	261-03/03/2022	Lồng ghép v	-	-	-	500		
	Lĩnh vực văn hóa thông tin							-	-	-	-	294	294
	Dự án khởi công mới năm 2022							-	-	-	-	294	294
8	San gạt + Kè mặt bằng Nhà văn hóa tô dân phố Hòa Bình, Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	Thị trấn Phong Thổ	DT 334,2 m2	2022	2022	260-03/03/2022	Lồng ghép v	-	-	-	294	294	
	Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông)						-	-	-	-	7.574	2.570	
	Dự án khởi công mới năm 2021						-	-	-	-	2.603	1.443	
9	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên bản Làng Vây 1 - bản Hoàng Trù Sào	xã Huổi Luông	5230,27 m	2021	2023	4492-07/12/2020	Lồng ghép v	-	-	-	883		
10	Đường giao thông nông thôn liên bản Huổi Luông 3 - Nậm Le 2 (GD2)	xã Huổi Luông	3,736 km	2021	2023	4493-07/12/2020	Lồng ghép v	-	-	-	919	919	
11	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT bản Chang Hoàng 2 - bản U Gia	xã Huổi Luông	8,198 km	2021	2023	4494-07/12/2020	Lồng ghép v	-	-	-	801	524	
	Dự án khởi công mới năm 2022							-	-	-	4.971	1.127	
12	Nâng cấp đường GTNT thị trấn Phong Thổ - trung tâm xã Huổi Luông (đoạn Thị trấn - Ngải Trờ) huyện Phong Thổ	TT Phong Thổ; xã Huổi Luông	5522,23 km	2021	2023	2351-13/10/2021	Lồng ghép v	-	-	-	2.784	1.127	
13	Đường GTNT bản Sàng Giang xã Bản Lang - bản Hoàng Liên Sơn 1 xã Nậm Xe	xã Bản Lang, Nậm Xe	3,114 km	2022	2024	3429-30/11/2021	Lồng ghép v	-	-	-	400		
14	Nâng cấp đường GTNT TT xã - Ngải Trờ - Hoàng Liên Sơn II (giai đoạn 1)	xã Nậm Xe	8,897 km	2022	2024	3434-30/11/2021	Lồng ghép v	-	-	-	1.787		
	Chi đầu tư khác						3.000	-	-	-	300	1.142	-
	Dự án khởi công mới năm 2022						3.000	-	-	-	300	1.142	-
15	San gạt mặt bằng tạo quỹ đất đầu giá quyền sử dụng đất khu vực trung tâm xã Đào San	xã Huổi Luông	DT 8294,6 m2	2022	2022	3598-14/12/2021	3.000	-	-	300	842		
16	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt xã Si Lờ Lầu	xã Si Lờ Lầu	NC, SC Chiều dài tuyến uống L = 1516m	2022	2023	3602-14/12/2021	Lồng ghép v	-	-	-	300		

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
	Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)												
-	Bổ sung cơ sở, vật chất trường Mầm non Hoa Ban	TT Phong Thổ	Đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại điểm trường trung tâm, điểm trường thôn Thống Nhất	2023	2025	180-28.2.2023	Lồng ghép v	-	-	-	-	300	-
I.4	Nguồn tăng thu NS huyện năm 2022												
-	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa chợ trung tâm thị trấn huyện Phong Thổ (giai đoạn 2)	TT Phong Thổ	Xây dựng 01 dãy ki ốt, 01 nhà vệ sinh; Nâng cấp, sửa chữa 01 dãy ki ốt;	2023	2023	171-28.2.2023	Lồng ghép vốn CĐNS					400	400
-	Phổ đi bộ thị trấn Phong Thổ	TT Phong Thổ	Xây dựng các hạng mục: Công, giàn trang trí, thiết bị điện, lát vỉa hè, sân khấu	2023	2023	776-15/5/2023	Lồng ghép vốn CĐNS					881	877
-	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu hợp khối trung tâm Hội nghị văn hóa huyện và trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Phong Thổ	TT Phong Thổ	sửa chữa, nâng cấp: Hệ thống cháy ngoài nhà; Nhà làm việc 03 tầng; Trung tâm hội nghị; Nhà làm việc 02 tầng; Bổ sung thiết bị	2023	2025	178-28.2.2023	Lồng ghép vốn CĐNS					400	316
I.5	Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên												
-	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Huyện ủy - khối đoàn thể huyện Phong Thổ	Thị Trấn	SC, NC nhà làm việc và XD mới nhà làm việc 2 tầng Sxd=132,26; S sàn = 229,3 m2	2021	2023	4496-07/12/2020	5.000					1.005	1.004
-	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu hợp khối trung tâm Hội nghị văn hóa huyện và trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Phong Thổ						Lồng ghép vốn CĐNS					94	
I.6	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu												
-	Điêm sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ sây ra thiên tai xã Bàn Lang huyện Phong Thổ	Xã Bàn Lang	32 hộ	2022	2024	1693-29/7/2022	17.000	468	468	-	2.800	12.800	-
II	Nguồn vốn NSTW thực hiện 03 chương trình MTQG												
II.1	Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững												
	Tiểu dự án 1 - Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo												
	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo												
	Các hoạt động kinh tế (linh vực giao thông)												
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023												
1	Đường GTNT liên bản Thèn Sin - bản Ma Ly Pho	xã Ma Ly Pho	GTNT C, L=5,655 Km	2022	2024	1756-04.8.2022	8.100	3.342	1.284	2.058	3.083	2.050	259
2	Nâng cấp đường GTNT trung tâm xã Huổi Luông đi bản Ngái Chồ	xã Huổi Luông	GTNT B, L=7,6941Km	2022	2024	1715-02.8.2022	18.000	7.265	1.329	5.935	5.816	4.400	3.522
3	Nâng cấp đường GTNT bản Hồ thầu 1 - bản Huổi Luông 2	xã Huổi Luông	GTNT C, L=5,633Km	2022	2024	1717-02.8.2022	13.100	3.479	2.594	885	5.972	3.550	
4	Đường ra khu sản xuất hàng hóa tập trung thôn Nậm Pây	Thị trấn Phong Thổ	GTNT D, L=4,77926Km	2022	2024	1718-02.8.2022	12.000	7.912	4.322	3.590	6.000	3.000	1.912

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải năm 2023 đến 1	
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số	
5	Đường GTNT liên bản Sơn Bình - bản Ma Ly Pho	xã Ma Li Pho	GTNT C, L=3,38764Km; GTNT D, L=1,17336Km	2022	2024	1757-04.8.2022	8.900	4.608	2.473	2.135	4.450	2.250	700	
6	Nâng cấp đường GTNT bản Sân Bay (từ Đồn Biên phòng) - bản Sì Cha Chải - bản Can Hồ - Km14 (đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ), xã Sin Suối Hồ	xã Nậm Xe và xã Sin Suối Hồ	NC tuyến đường quy mô GTNT B với chiều dài khoảng L 11 km	2022	2024	2512-03/10/2022	27.353	2.051	1.902	149	7.000	2.920	696	
7	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ bản Sì Phài xã Đào San đến trung tâm xã Vàng Ma Chải	xã Đào San và xã Vàng Ma Chải	NC tuyến đường quy mô GTNT B với chiều dài khoảng L 12,5 km	2022	2024	2510-03/10/2022	39.500	5.411	2.367	3.044	9.830	6.000	2.308	
Chi đầu tư khác								16.910	14.501	11.069	3.433	10.848	3.630	2.880
Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023								16.910	14.501	11.069	3.433	10.848	3.630	2.880
8	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Tả Phìn	xã Ma Ly Pho	Xây dựng một số hạng mục: 03 đầu mối; bể lọc, điều tiết; tuyến ống, hồ van, đồng hồ đo nước (137 đồng hồ)	2022	2024	1720-02.8.2022	2.150	2.021	1.254	768	1.652	146	145	
9	Xây dựng bến thuyền thị trấn Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	Tổng diện tích xây dựng: 2.422,74m ²	2022	2024	1722-02.8.2022	3.000	2.743	2.591	152	1.300	1.443	1.443	
10	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Huổi Phặc	xã Không Lào	Sửa chữa, nâng cấp đầu mối, hồ thu; xây dựng bể lọc, chứa; hồ van, tuyến ống, đồng hồ đo nước (83 đồng hồ)	2022	2024	1697-29.7.2022	1.250	1.132	866	266	850	282	282	
11	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Đớ	xã Không Lào	Sửa chữa, nâng cấp 01 đầu mối, bổ sung 01 đầu mối và một số hạng mục: bể lọc, chứa; hồ van, tuyến ống, đồng hồ đo nước (86 đồng hồ)	2022	2024	1695-29.7.2022	1.200	1.077	811	266	800	278	277	
12	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Co Muông	xã Không Lào	Vệ sinh, nạo vét đầu mối; xây dựng các HM: bể lọc, chứa; hồ van, tuyến ống, đồng hồ đo nước (125 đồng hồ)	2022	2024	1694-29.7.2022	1.640	1.617	1.232	385	900	717	717	
13	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Hùng Pèng	xã Ma Ly Pho	Sửa chữa, nâng cấp đầu mối, hồ thu; xây dựng bể lọc, điều tiết; hồ van, tuyến ống, đồng hồ đo nước (40 đồng hồ)	2022	2024	1734-03.8.2022	870	859	859		850	17	16	
14	Cấp NSH trung tâm xã Huổi Luông	xã Huổi Luông	Xây dựng một số hạng mục: Đầu mối, hồ thu; bể lọc, điều tiết; tuyến ống, hồ van, đồng hồ đo nước (162 đồng hồ)	2022	2024	1719-02.8.2022	4.450	3.269	2.191	1.078	2.712	528		
15	Cấp NSH bản Hoàng Trù Sào	xã Huổi Luông	Xây dựng một số hạng mục: Đầu mối, hồ thu; bể lọc; bể chứa; bể chứa điều tiết; 02 nhà điều hành trạm bơm; đường điện; tuyến ống, hồ van, đồng hồ đo nước (50 đồng hồ)	2022	2024	1721-02.8.2022	2.350	1.783	1.265	518	1.783	219		
Lĩnh vực văn hóa thông tin								3.000	134	124	10	124	-	-
Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023								3.000	134	124	10	124	-	-

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải năm 2023 đến 1
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			
16	Xây dựng nhà văn hóa bản Vàng Pheo xã Mường So	xã Mường So	Nhà cấp III, 02 tầng có Sxd=220m2 và các hạng mục phụ trợ	2022	2024	1733-03.8.2022	3.000	134	124	10	124	-	
	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề						27.010	20.952	8.248	12.704	13.190	12.380	5.597
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023						27.010	20.952	8.248	12.704	13.190	12.380	5.597
17	Bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Không Lào	xã Không Lào	Nhà 2 tầng 4 phòng và hạng mục phụ trợ; Sửa chữa NLH 02 tầng, 08 phòng	2022	2024	1701-29.7.2022	6.400	5.713	1.633	4.080	3.200	2.924	1.200
18	Bổ sung cơ sở vật chất Trường TH Không Lào (giai đoạn 2)	xã Không Lào	Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 06 phòng và hạng mục phụ trợ; Sửa chữa NLH 02 tầng, 06 phòng	2022	2024	1702-29.7.2022	7.650	5.454	1.955	3.499	3.600	3.488	1.827
19	Bổ sung cơ sở vật chất Trường mầm non Huổi Luông	xã Huổi Luông	Nhà hiệu bộ 03 tầng 11 phòng và hạng mục phụ trợ	2022	2024	1713-02.8.2022	4.960	4.359	2.235	2.124	2.700	1.981	1.260
20	Bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Mường So	xã Mường So	Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 12 phòng và hạng mục phụ trợ	2022	2024	1700-29.7.2022	8.000	5.426	2.425	3.002	3.690	3.987	1.310
	Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)						19.000	145	-	145	-	5.320	1.976
-	Sửa chữa, nâng cấp cụm thủy lợi xã Không Lào	xã Không Lào	Nâng cấp thủy lợi các bản: Hồ Sao Chải; Nậm Khay; Huổi Nà	2023	2025	175-28.2.2023	2.000	145	-	-	-	1.820	639
-	Xây dựng cơ sở vật chất trường PTDTBT TH Lán Nhi Thàng	xã Lán Nhi Thàng	Xây dựng: Nhà ở bán trú; Nhà lớp học bộ môn; Nhà hiệu bộ; hạng mục phụ trợ	2023	2025	179-28.2.2023	11.000	-	-	-	-	1.500	1.000
-	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT THCS Ma Ly Pho, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	xã Ma Li Pho	Xây dựng nhà 01 nhà hiệu bộ (cấp III, 02 tầng) + các hạng mục phụ trợ	2023	2025	2157-03/8/2023	6.000	-	-	-	-	2.000	337
	Tiểu dự án 2, Dự án 1: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt						126.000	1.901	-	1.901	-	70.700	51.764
	Các dự án được phân bổ vốn đợt 3 (15/6)						126.000	1.901	-	1.901	-	70.700	51.764
-	Đường giao thông bản Má Nghé xã Bản Lang - bản Ho Seo Chải xã Không Lào - Lèng Seo Chín xã Hoang Thèn	xã Bản Lang;	GTNT loại B, L=12,09 Km và công trình trên tuyến	2023	2025	773-15/5/2023	40.000	1.011	-	-	1.011	23.000	11.929
-	Đường giao thông bản Can Hồ xã Sin Suối Hồ - bản Po Trà - bản Hoàng Liên Sơn 2 xã Nậm Xe	xã Sin Suối Hồ	GTNT loại B, L=10 km và công trình trên tuyến	2023	2025	774-15/5/2023	63.000	37	-	-	37	35.000	32.930
-	Đường giao thông liên bản Hoang Thèn, xã Hoang Thèn - bản Tà Phìn, xã Ma Li Pho	xã Hoang Thèn	GTNT loại B, L=5 km và công trình trên tuyến	2023	2025	775-15/5/2023	23.000	853	-	-	853	12.700	6.905
II.2	Nguồn vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi						220.735	63.323	23.966	39.070	44.130	69.229	29.626
	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt						8.596	6.846	2.964	3.882	3.912	6.534	1.925
	Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở											4.280	
-	xã Ma Li Pho											40	
-	xã Sin Suối Hồ											320	

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải năm 2023 đến 1
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
-	xã Sĩ Lữ Lầu											440	
-	xã Đào Sơn											360	
-	xã Mù Sang											280	
-	xã Nậm Xe											320	
-	xã Pa Vây Sứ											320	
-	xã Mường So											320	
-	xã Vàng Mai Chải											80	
-	xã Bản Lang											800	
-	xã Lân Nhi Thàng											200	
-	xã Tung Qua Lin											320	
-	xã Mỏ Sĩ Sơn											200	
-	xã Huổi Luông											200	
	xã Hoang Thèn											80	
	Nội dung 6: Hỗ trợ Nước sinh hoạt tập trung						8.596	6.846	2.964	3.882	3.912	2.254	1.925
	Chi đầu tư khác						8.596	6.846	2.964	3.882	3.912	2.254	1.925
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023						8.596	6.846	2.964	3.882	3.912	2.254	1.925
1	Sửa chữa NSH bản Nà Đoong, xã Bản Lang	Xã Bản Lang	Xây dựng một số hạng mục: đầu mối; bể lọc, bể điều tiết; bể cát áp; tuyến ống, hồ van, đồng hồ đo nước (121 đồng hồ)	2022	2024	1730-02/8/2022	2.200	1.175	179	996	744	328	
2	Sửa chữa NSH bản Nậm Xe bản Pà Chải bản Van Hồ 2, xã Nậm Xe	Xã Nậm Xe	Xây dựng một số hạng mục tại mỗi bản: đầu mối; bể lọc, bể điều tiết; tuyến ống, hồ van, đồng hồ đo nước (218 đồng hồ).	2022	2024	1731-02/8/2022	4.726	4.451	2.620	1.831	2.582	1.869	1.869
3	Sửa chữa NSH bản Mỏ Sĩ Sơn, Xã Hoang Thèn	Xã Hoang Thèn	Xây dựng một số hạng mục: đầu mối; bể lọc, bể điều tiết; tuyến ống, hồ van, đồng hồ đo nước (111 đồng hồ)	2022	2024	1729-02/8/2022	1.670	1.220	165	1.055	586	57	56
	Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết						47.258	1.630	1.052	578	5.324	10.438	551
	Chi đầu tư khác						24.863	1.080	1.052	27	5.324	6.239	-
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023						24.863	1.080	1.052	27	5.324	6.239	-
4	Bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai bản Cấn Cầu - xã Sin Suối Hồ	Xã Sin Suối Hồ	100 hộ	2022	2024	1735-03/8/2022	24.863	1.080	1.052	27	5.324	6.239	
	Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)						22.395	551	-	551	-	4.199	551
5	Sắp xếp ổn định dân cư bản Khu Bình An (bản Mán Tiên) xã Bản Lang	xã Bản Lang	Xây dựng: Mặt bằng; đường giao thông; cấp nước sinh hoạt; cấp điện; lò đốt rác thải.	2023	2025	63-18.1.2023	22.395	551		551	-	4.199	551
	Dự án 3 - Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý						4.406	70	-	70	-	1.619	70
6	Đường vùng dược liệu xã Sĩ Lữ Lầu, huyện Phong Thổ	xã Sĩ Lữ Lầu	GTNT B; L=4.106,8m	2023	2025	177-28.2.2023	4.406	70		70	-	1.619	70

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải năm 2023 đến 1
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						144.893	50.089	17.544	32.545	32.074	46.474	24.829
	Các hoạt động kinh tế (linh vực giao thông)						73.736	34.938	10.955	23.983	24.212	23.697	12.041
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023						73.736	34.938	10.955	23.983	24.212	23.697	12.041
7	Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Hợp I - Sĩ Phài và đường Dền Thàng B - Sênh Sáng B, xã Đào San	Xã Đào San	GTNT C, L=5,0712 Km	2022	2024	1736-3/8/2022	7.080	6.519	3.058	3.461	2.850	2.230	2.230
8	Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Từ bản Pà Chải đến Hoàng Liên Sơn 1 và đường từ bản Van Hồ 2 đến bản Nậm Xe, xã Nậm Xe	Xã Nậm Xe	GTNT C, L=7,8687 Km	2022	2024	1738-3/8/2022	14.356	5.042	2.892	2.150	5.000	3.356	1.048
9	Củng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Lùng Than đến Trung tâm xã Mù Sang	Xã Mù Sang	GTNT A, L=9,19 Km	2022	2024	1748-4/8/2022	14.400	12.392	813	11.579	4.465	5.050	5.050
10	Củng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Sàng Sang 2 đến Trung tâm xã Mù Sang	Xã Mù Sang	GTNT C, L=6,327Km	2022	2024	1749-4/8/2022	11.200	3.719	614	3.104	3.547	4.611	1.752
11	Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Tinh lộ 132 đến bản Tả Lèng Sung và đường từ bản Bản Lang 2 - khu sản xuất Vàng Ý Chí - bản Sàng Giang, xã Bản Lang	Xã Bản Lang	Gồm 02 tuyến có L=6,25164km (L1=1,0352km; L2=5,21644km)	2022	2024	1737-3/8/2022	11.000	2.027	1.170	856	2.550	3.050	947
12	Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Bàn Can Hồ, xã Sin Suối Hồ và đường đi bản Sáo Xiên Pho (nhóm 2), xã Lán Nhi Thàng	Xã Sin Suối Hồ và xã Lán Nhi Thàng	Nâng cấp, cải tạo 02 tuyến đường GTNT C có L=3,22582km (L1=1,88828km; L2=1,33754km)	2022	2024	1743-04/8/2022	7.000	2.715	1.087	1.628	2.500	2.000	215
13	Nâng cấp đường GTNT Ma Ly Pho - Hùng Pèng	Xã Ma Li Pho	GTNT C, L=4,80869 Km	2022	2024	1744-4/8/2022	8.700	2.526	1.321	1.204	3.300	3.400	800
	Chỉ đầu tư khác						23.020	12.745	6.589	6.156	7.862	8.621	5.040
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023						23.020	12.745	6.589	6.156	7.862	8.621	5.040
14	Kè bảo vệ cánh đồng Cang Tung bản Nậm Cây	Xã Hoàng Thèn	Xây dựng 02 tuyến kè bê tông có tổng chiều dài L=323,3m	2022	2024	1747-4/8/2022	3.600	3.321	3.321		1.200	2.377	1.400
15	Sửa chữa NSH bản Xín Chải	Xã Pa Vây Sừ	Xây dựng một số hạng mục: đầu mối, hồ thu; bể lọc + chứa; tuyến ống, hồ van, đồng hồ đo nước (52 đồng hồ)	2022	2024	1696-29/7/2022	950	874	77	797	320	390	344
16	Chợ Vàng Ma Chải	Xã Vàng Ma Chải	xây dựng nhà chợ cấp IV, 01 tầng, S=244,2m2 và làm sân bê tông, rãnh thoát nước	2022	2024	1698-29/7/2022	920	876	566	310	350	527	526
17	Chợ Đào San	Xã Đào San	Sửa chữa một số hạng mục: Nhà chợ, nhà vệ sinh và làm một số hạng mục phụ trợ khác	2022	2024	1760-29/7/2022	1.000	877	815	62	350	527	527
18	Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Nậm Xe	Xã Nậm Xe	sửa chữa, nâng cấp một số công trình thủy lợi: Bàn Dền Thàng 1; Dền Thàng 2; Po Trà 2; Pò Lúm; Van Hồ 1; Van Hồ 2; Ngái Trỏ	2022	2024	1745-4/8/2022	11.450	5.909	922	4.987	3.642	4.100	2.243

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải năm 2023 đến 1	
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số	
19	Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Hoang Thèn	Xã Hoang Thèn	sửa chữa, nâng cấp một số công trình thủy lợi: Bờ Lụi Chầy, thủy lợi Hoang Thèn - bản Hoang Thèn; Ghìng Lú - bản Huồi Luông;	2022	2024	1746-4/8/2022	5.100	888	888	2.000	700			
	Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)							48.137	2.406	-	2.406	-	14.156	7.748
20	Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Bản Khoa San; đường ra khu sản xuất bản Nhóm 2, xã Vàng Ma Chải	xã Vàng Ma Chải	GTNT C; L=3.047,77m	2023	2025	174-28.2.2023	5.500	317		317	-	2.000	1.378	
21	Nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Nậm Cây đến trung tâm xã Mù Sang - bản Sín Cai	Xã Mù Sang	GTNT B, chiều dài tuyến chính: L=25,247km; gia cố chiều dài tuyến nhánh: L=1,19km	2023	2025	176-28.2.2023	38.137	1.837		1.837	-	8.806	5.137	
22	Đường điện sinh hoạt các bản: Nà Giang, Mả Nghé, bản Pho, Bản Lang 2, Nà Cúng	Xã Bản Lang	Đường dây 35Kv: L=807m; Đường dây 0,4Kv: L=1.263m; Trạm biến áp	2023	2025	172-28.2.2023	3.600	208		208	-	2.650	1.009	
23	Bổ sung hệ thống lưới điện cho các hộ gia đình các bản Vàng Bâu, Nà Cúng, Huồi Sen và bản Phiêng Đanh	xã Mường So	Xây dựng 01 trạm biến áp; dây 35Kv: L=30m	2023	2025	173-28.2.2023	900	43		43	-	700	224	
	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực							14.325	4.401	2.407	1.995	2.578	3.456	2.029
	Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số							14.325	4.401	2.407	1.995	2.578	3.456	2.029
	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề							14.325	4.401	2.407	1.995	2.578	3.456	2.029
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023							14.325	4.401	2.407	1.995	2.578	3.456	2.029
24	Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Chải	Xã Vàng Ma Chải	Kê, bồn hoa; Nhà bếp 03 gian; Nhà vệ sinh; bể nước; sân; công, tường rào và các hạng mục phụ trợ khác	2022	2024	1750-04.08.2022	2.909	143	132	11	730	748	11	
25	Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang	Xã Mù Sang	01 nhà ăn; 01 nhà bếp; 02 nhà vệ sinh; Sân khấu ngoài trời; bể nước; sân, bồn hoa	2022	2024	1699-29.07.2022	2.620	1.431	1.422	9	730	890	701	
26	Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH & THCS Số 2 Bản Lang	Xã Bản Lang	Nhà ở bán trú cấp III, 02 tầng, 10 phòng và các hạng mục phụ trợ	2022	2024	1752-04.08.2022	3.124	1.715	244	1.471	818	506	506	
27	Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sín Suối Hồ	Xã Sín Suối Hồ	01 Nhà bếp, nhà ăn	2022	2024	1751-04.08.2022	1.232	1.111	609	503	300	812	811	
28	Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lán Nhi Thàng, xã Lán Nhi Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	xã Lán Nhi Thàng		2023	2025	2152-03/8/2023	4.440					500		
	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch							1.257	287	-	-	243	708	222

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải năm 2023 đến 1
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn (gồm 5 nhà văn hóa thôn bản tại các xã: Sĩ Lữ Lâu; Vàng Ma Chải; Nậm Xe; Sin Suối Hồ; Lân Nhi Thàng)						1.257	287	-	-	243	708	222
	Lĩnh vực văn hóa thông tin						1.257	287	-	-	243	708	222
	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022						287	287			243	42	
-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn (Nhà văn hóa bản Nậm Va và xã Hoang Thèn)	bản Nậm Va, xã Hoang Thèn		2022	2022	85-14/8/2022	287	287			243	42	
	Dự án khởi công mới năm 2023						970	-	-	-	-	666	222
29	Nhà văn hóa bản Sàng Mã Pho	UBND xã Sin Suối Hồ		2023	2025	58-14/12/2022	335					222	
30	Xây mới nhà văn hóa bản Van Hồ 1	UBND xã Nậm Xe		2023	2025	215-12/12/2022	300					222	
31	Nhà văn hóa bản Lân Nhi Thàng	UBND xã Lân Nhi Thàng		2023	2025	776-25/11/2022	335					222	222
II.3	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới						7.224	2.094	804	1.290	804	3.244	1.290
	Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông)						6.571	2.094	804	1.290	804	2.769	1.290
	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022						1.516	1.504	804	700	804	700	700
-	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông bản Tả phìn	bản Tả phìn-Xã Ma Li Pho		2022	2023	206-18/8/2022	1.516	1.504	804	700	804	700	700
	Dự án khởi công mới năm 2023						4.252	590	-	590	-	1.363	590
-	Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Nậm Khay	bản Nậm Khay-xã Không Lào		2023	2025	133-12/12/2	651	590		590		591	590
-	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn La Vân - U Gia	xã Huổi Luông		2023	2025	214-24/11/2	2.066					661	
-	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Thèn Xin	bản Thèn Xin-Xã Ma Li Pho		2023	2025	269-16/12/2	1.535					111	
	Các dự án được phân bổ vốn đợt 2 (24/3)						803	-	-	-	-	706	-
-	Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản Nậm Cung, xã Mường So, huyện Phong Thổ	xã Mường So	L=300m	2023	2023	151-10.12.2	173	-	-	-	-	150	-
-	Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản Nà Cung, xã Mường So, huyện Phong Thổ	xã Mường So	L=1.091m	2023	2023	150-10.12.2	630	-	-	-	-	556	-
	Các dự án được phân bổ vốn đợt 3 (15/6)						153	-	-	-	-	150	-
-	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Luông 1	xã Huổi Luông	Cải tạo nhà văn hóa, sân bê tông	2023	2023	20-19/5/202	153					150	
	Các dự án được phân bổ vốn đợt 4 (19/7)						500	-	-	-	-	325	-
-	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Bảo	xã Mường So		2023	2024	61-30/6/2023	230					105	

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải
				KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số
-	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Nả	xã Khổng Lào		2023	2023	68-30/6/2023	270					220	
C	Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc Quỹ các dự án tác động nhanh trong khuôn khổ hợp tác Mê Công – Sông Hằng (MGC)						1.150	1.036	-	1.036	-	1.150	467
	Cầu bê tông cốt thép Bản Đớ, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	xã Khổng Lào		2023	2023	1551-05/7/2023	1.150	1.036		1.036		1.150	467

Phụ lục 02

ĐVT: Triệu đồng

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
14	15	16
117.031	360.074	0,53
21.039	65.593	0,46
16.259	26.101	0,62
16.259	26.101	0,62
<i>13.118</i>	<i>22.960</i>	<i>0,57</i>
13.118	22.960	0,57
<i>3.141</i>	<i>3.141</i>	
3.141	3.141	
4.781	39.492	
3.051	34.292	
3.051	34.292	
-	9.500	
	9.500	
<i>3.051</i>	<i>24.792</i>	
3.051	24.792	
1.730	5.200	
1.289	4.200	
<i>1.289</i>	<i>4.200</i>	
1.289	4.200	
441	1.000	

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
441	1.000	
441	1.000	
95.525	293.331	0,54
47.648	104.658	0,54
22.711	28.272	0,84
11.367	13.007	0,87
5.817	7.417	0,78
2.109	2.500	
50	51	
1.113	1.136	
2.545	3.730	
5.550	5.590	
1.600	1.600	
850	850	
1.400	1.400	
1.300	1.300	
400	440	
300	300	
300	300	
300	300	
10.114	13.165	
7.320	7.320	
1.590	1.590	

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
1.160	1.160	
4.570	4.570	
2.794	4.845	
1.472	1.472	
9	900	
1.313	2.473	
-	1.000	
	1.000	
-	-	
-	-	
329	900	
329	900	
329	900	
500	800	
-	200	
-	100	
100	100	
400	400	
100	100	

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
100	100	
20.686	45.806	0,60
20.686	44.320	0,61
20.178	36.570	0,61
16.386	23.542	0,75
2.229	2.229	
363	4.459	
557	2.253	
644	4.087	
508	7.750	0,62
	4.340	
508	3.410	
-	1.486	0,22
	743	
	743	
3.164	15.000	0,21
300	5.690	0,05
-	3.304	-
	589	

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
	653	
	935	
	1.127	
300	2.386	
	600	
	300	
300	986	
	500	
294	294	
294	294	
294	294	
2.570	7.574	
1.443	2.603	
	883	
919	919	
524	801	
1.127	4.971	
1.127	2.784	
	400	
	1.787	
-	1.142	
-	1.142	
	842	
	300	

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
-	300	
-	300	
83	1.681	0,95
	400	
27	881	
56	400	
1.004	1.099	0,91
1.004	1.005	
	94	
-	12.800	-
	12.800	-
47.877	188.673	0,54
22.393	116.200	0,62
18.357	45.500	0,44
18.357	45.500	0,44
9.397	24.170	
9.397	24.170	
259	2.050	
3.522	4.400	
	3.550	
1.912	3.000	

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
700	2.250	
696	2.920	
2.308	6.000	
2.880	3.630	0,79
2.880	3.630	0,79
145	146	
1.443	1.443	
282	282	
277	278	
717	717	
16	17	
	528	
	219	
-	-	
-	-	

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
	-	
5.597	12.380	
5.597	12.380	
1.200	2.924	
1.827	3.488	
1.260	1.981	
1.310	3.987	
482	5.320	
145	1.820	
	1.500	
337	2.000	
4.037	70.700	
4.037	70.700	
1.767	23.000	
1.372	35.000	
898	12.700	
24.194	69.229	0,43
1.925	6.534	
	4.280	
	40	
	320	

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
	440	
	360	
	280	
	320	
	320	
	320	
	80	
	800	
	200	
	320	
	200	
	200	
	80	
1.925	2.254	
1.925	2.254	
1.925	2.254	
	328	
1.869	1.869	
56	57	
551	10.438	
-	6.239	
-	6.239	
	6.239	
551	4.199	
551	4.199	
70	1.619	
70	1.619	

i ngân riêng 15/11/2023 Tr. đó: giải ngân KLHT	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
19.396	46.474	
11.951	23.697	
11.951	23.697	
2.230	2.230	
1.048	3.356	
5.050	5.050	
1.752	4.611	
856	3.050	
215	2.000	
800	3.400	
5.040	8.621	
5.040	8.621	
1.400	2.377	
344	390	
526	527	
527	527	
2.243	4.100	

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
	700	
	2.406	14.156
317	2.000	
1.837	8.806	
208	2.650	
43	700	
	2.029	3.456
	2.029	3.456
	2.029	3.456
	2.029	3.456
11	748	
701	890	
506	506	
811	812	
	500	
222	708	

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
222	708	
222	708	
	42	
	42	
222	666	
	222	
	222	
222	222	
1.290	3.244	0,40
1.290	2.769	
700	700	
700	700	
590	1.363	
590	591	
	661	
	111	
-	706	
-	150	
-	556	
-	150	
	150	
-	325	
	105	

i ngân riêng 15/11/2023	Ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024	Ghi chú
Tr. đó: giải ngân KLHT		
	220	
467	1.150	0,41
467	1.150	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KÉO DÀI TỪ NĂM 2022 SANG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 713/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

TT	Nội dung	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đã giao năm 2022	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022		Kế hoạch vốn được phép kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023	Giải ngân 15/11/ 2023
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		
	Tổng số		143.673	75.947	56.771	56.771	19.176	11.374
I	Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		51.150	26.400	21.143	21.143	5.257	3.417
	Dự án khởi công năm 2022		51.150	26.400	21.143	21.143	5.257	3.417
1	Đường GTNT liên bản Thèn Sin - bản Ma Ly Pho	1756- 04.8.2022	8.100	4.050	3.083	3.083	967	
6	Nâng cấp đường GTNT trung tâm xã Huổi Luông đi bản Ngải Chô	1715- 02.8.2022	18.000	6.600	5.816	5.816	784	784
7	Nâng cấp đường GTNT bản Hồ thầu 1 - bản Huổi Luông 2	1717- 02.8.2022	13.100	6.550	5.972	5.972	578	578
9	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Tả Phìn	1720- 02.8.2022	2.150	2.000	1.652	1.652	348	348
16	Cấp NSH trung tâm xã Huổi Luông	1719- 02.8.2022	4.450	3.900	2.712	2.712	1.188	1.026
17	Cấp NSH bản Hoàng Trù Sào	1721- 02.8.2022	2.350	2.100	1.783	1.783	317	
18	Xây dựng nhà văn hóa bản Vàng Pheo xã Mường So	1733- 03.8.2022	3.000	1.200	124	124	1.076	682
II	Nguồn vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi		68.253	26.886	18.906	18.906	7.980	4.067
	Dự án 1 - Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung		3.870	3.200	1.330	1.330	1.870	1.445
	Dự án khởi công năm 2022		3.870	3.200	1.330	1.330	1.870	1.445
1	Sửa chữa NSH bản Nà Đoong, xã Bản Lang	1730- 02/8/2022	2.200	1.600	744	744	856	431
3	Sửa chữa NSH bản Mồ Sì Cầu, Xã Hoang Thèn	1729- 02/8/2022	1.670	1.600	586	586	1.014	1.014
	Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết		24.863	7.624	5.324	5.324	2.300	27
	Dự án khởi công năm 2022		24.863	7.624	5.324	5.324	2.300	27
4	Bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai bản Căn Cầu - xã Sin Suối Hồ	1735- 03/8/2022	24.863	7.624	5.324	5.324	2.300	27
	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị		1.208	1.208	-	-	1.208	-

TT	Nội dung	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đã giao năm 2022	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022		Kế hoạch vốn được phép kéo đài từ năm 2022 sang năm 2023	Giải n 15/11/ Tổng số
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		
5	Dự án năm 2022: Nước khu sản xuất dược liệu Mô Sĩ San, xã Mô Sĩ San, huyện Phong Thổ	110-05/10/2022	1.208	1.208	-	-	1.208	
	Dự án 4 - Tiểu dự án 1 - Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn		38.000	14.569	11.974	11.974	2.595	2.595
	Dự án khởi công năm 2022		38.000	14.569	11.974	11.974	2.595	2.595
9	Sửa chữa NSH bản Xín Chải	1696-29/7/2022	950	530	320	320	210	210
12	Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Lũng Than đến Trung tâm xã Mù Sang	1748-4/8/2022	14.400	5.100	4.465	4.465	635	635
13	Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Sàng Sang 2 đến Trung tâm xã Mù Sang	1749-4/8/2022	11.200	4.589	3.547	3.547	1.042	1.042
17	Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Nậm Xe	1745-4/8/2022	11.450	4.350	3.642	3.642	708	708
	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch		312	285	279	279	7	
	<i>Chủ đầu tư: UBND xã Mường So</i>							
23	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn (Nhà văn hóa bản Phiêng Đanh xã Mường So)	62-18/8/2022	312	285	279	279	7	
III	Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới		24.270	22.661	16.722	16.722	5.939	3.889
	Dự án khởi công năm 2022		24.270	22.661	16.722	16.722	5.939	3.889
	CĐT: UBND xã Mường So		854	804	776	776	28	
	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nội thôn Tây An	60-18/8/2022	410	400	382	382	18	
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Vàng Bâu	63-18/8/2022	171	150	146	146	4	
	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT đi khu sản xuất bản Huổi Sen	61-18/8/2022	272	254	248	248	6	
	CĐT: UBND xã Khổng Lào		819	804	756	756	48	
	Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Ho sao Chải	82-03/8/2022	819	804	756	756	48	
	CĐT: UBND xã Huổi Luông		810	804	756	756	48	
	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Nậm Le đi Nhóm 2	104-19/8/2022	810	804	756	756	48	
	CĐT: UBND xã Ma Li Pho		1.516	804	714	714	90	10
	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông bản Tả phìn	206-18/8/2022	1.516	804	714	714	90	10
	CĐT: UBND xã Bản Lang		1.818	1.736	1.397	1.397	339	
	Xây mới Nhà văn hóa bản Giao Chân	114-18/8/2022	265	250	235	235	15	
	Xây mới Nhà văn hóa bản Sàng Giang	113-18/8/2022	265	250	235	235	15	
	Xây mới Nhà văn hóa bản Nậm Lũng	111-18/8/2022	258	250	235	235	15	
	Xây mới Nhà văn hóa bản Má Tiễn	115-18/8/2022	266	250	235	235	15	

TT	Nội dung	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đã giao năm 2022	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022		Kế hoạch vốn được phép kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023	Giải n 15/11/ Tổng số
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		
	Xây mới Nhà văn hóa bản Nà Doong	112- 18/8/2022	258	250	-		250	
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa Bản Pho	116- 18/8/2022	107	100	94	94	6	
	Nâng cấp sửa chữa Nhà văn hóa Bản Lang 2	117- 18/8/2022	105	100	94	94	6	
	Nâng cấp, sửa chữa và kéo dài tuyến đường nội bản Nà Doong	118- 18/8/2022	295	286	269	269	17	
	CDT: UBND xã Lán Nhi Thàng		1.795	1.736	921	921	815	627
	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Lán Nhi Thàng, xã Lán Nhi Thàng	650- 04/10/2022	947	947	349	349	599	462
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Lùng Cù - Seo Pá xã Lán Nhi Thàng	557- 19/8/2022	189	150	142	142	8	
	Bổ sung đường GTNT bản Tái định cư (Hồng Thu Mán) xã Lán Nhi Thàng	555- 19/8/2022	109	109	31	31	77	65
	Nhà văn hóa bản Tái định cư (Hồng Thu Mán) xã Lán Nhi Thàng	556- 19/8/2022	169	150	43	43	107	100
	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa xã Lán Nhi Thàng	559- 18/8/2022	380	380	356	356	24	
	CDT: UBND xã Hoang Thèn		1.768	1.736	1.628	1.628	109	
	Xây dựng nhà văn hóa bản Tả Lèng	86- 14/8/2022	425	400	372	372	28	
	Nâng cấp, sửa chữa đường vào khu sản xuất bản Mồ Si Cầu	87- 14/8/2022	1.343	1.336	1.256	1.256	80	
	CDT: UBND xã Nậm Xe		1.817	1.736	1.654	1.654	82	
	Nâng cấp, sửa chữa đường nội đồng bản Huổi Hán	182- 18/8/2022	1.367	1.336	1.254	1.254	82	
	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa bản Hoàng Liên Sơn 2	179- 16/8/2022	100	100	100	100	0,16	
	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa bản Van Hồ 2	180- 17/8/2022	100	100	100	100	0,17	
	Xây mới Nhà văn hóa bản Ngải Trò	181- 17/8/2022	250	200	200	200	-	
	CDT: UBND xã Sin Suối Hồ		1.736	1.736	1.328	1.328	408	105
	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNB liên bản Trung Hồ GD 2	48- 07/10/2022	1.736	1.736	1.328	1.328	408	105
	CDT: UBND xã Đào San		1.736	1.736	470	470	1.266	1.151
	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT Lèng Chư - Xi Phải - Dền Sang	146- 30/9/2022	1.736	1.736	470	470	1.266	1.151
	CDT: UBND xã Tung Qua Lìn		1.736	1.736	1.159	1.159	577	393
	Xây dựng nhà văn hóa bản Tung Qua Lìn	246- 24/8/2022	300	300	287	287	13	
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Cò Ký	247- 24/8/2022	300	300	288	288	12	
	Nâng cấp, sửa chữa đường ra khu sản xuất Si Cù Thì	248- 24/8/2022	350	350	334	334	16	
	Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi Sừ Cồ Thìn (Vàng A Thông)	305- 10/10/2022	786	786	250	250	536	393
	CDT: UBND xã Pa Vây Sừ		1.770	1.736	1.629	1.629	107	-
	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Xín Chải	69- 18/8/2022	536	536	505	505	31	
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Xín Chải	63- 18/8/2022	200	200	186	186	14	
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Ngải Thầu	64- 18/8/2022	205	200	188	188	12	

TT	Nội dung	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đã giao năm 2022	Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022		Kế hoạch vốn được phép kéo đài từ năm 2022 sang năm 2023	Giải n 15/11/ Tổng số
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Pờ Xa	65- 18/8/2022	207	200	188	188	12	
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Hang É	67- 18/8/2022	208	200	188	188	12	
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Pa Vây Sừ	66- 18/8/2022	206	200	188	188	12	
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Trung Chải	68- 18/8/2022	209	200	188	188	12	
	CDT: UBND xã Mù Sang		1.886	1.736	-	-	1.736	1.604
	Nâng cấp đường ngõ, xóm (Nội thôn) bản Tung Chung Vang	289- 18/8/2022	520	470	-	-	470	427
	Nâng cấp đường GTNT ngõ, xóm (Nội thôn) bản Lân Than	277- 18/8/2022	580	530	-	-	530	492
	Nâng cấp đường ngõ, xóm (Nội thôn) bản Tả Tê	278- 18/8/2022	786	736	-	-	736	685
	CDT: UBND xã Vàng Ma Chải		2.036	1.736	1.635	1.635	101	
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Nhóm 1	73- 18/8/2022	300	250	235	235	15	
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Nhóm 2	74- 18/8/2022	300	250	235	235	15	
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Nhóm 3	75- 18/8/2022	300	250	235	235	15	
	Nâng cấp sửa chữa đường nội đồng bản Si Choang	71- 18/8/2022	350	300	283	283	17	
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Tả Phùng	76- 18/8/2022	300	250	235	235	15	
	Nâng cấp, cứng hóa đường nội bản bản Nhóm 2	72- 18/8/2022	486	436	412	412	24	
	CDT: UBND xã Mỏ Si San		1.815	1.736	1.556	1.556	180	
	Nâng cấp, sửa chữa NVH bản Mỏ Si San	96- 16/8/2022	129	100	87	87	13	
	Nâng cấp, sửa chữa đường ra khu sản xuất Tả Hồ Thầu	98- 19/8/2022	686	636	563	563	73	
	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNB liên bản bản Tân Sáo Phìn và Tô Y Phìn	110a- 05/10/2022	1.000	1.000	906	906	94	
	CDT: UBND xã Si Lở Lầu		361	349	344	344	5	
	Xây dựng Nhà văn hóa bản Mới	38- 24/8/2022	361	349	344	344	5	

Phụ lục 03

ĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

gân đến 2023	Ước giải ngân đến 31/12/2023	Ghi chú
Trong đó: Giải ngân KLHT		
10.573	11.374	59%
2.616	3.417	65%
2.616	3.417	
	-	
655	784	
578	578	
348	348	
1.026	1.026	
	-	
10	682	
4.067	4.067	51%
1.445	1.445	
1.445	1.445	
431	431	
1.014	1.014	
27	27	
27	27	
27	27	
-	-	

gân đến 2023	Ước giải ngân đến 31/12/2023	Ghi chú
Trong đó: Giải ngân KLHT		
	-	
2.595	2.595	
2.595	2.595	
210	210	
635	635	
1.042	1.042	
708	708	
	-	
	-	
3.889	3.889	65%
3.889	3.889	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
10	10	
10	10	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

gân đến 2023	Ước giải ngân đến 31/12/2023	Ghi chú
Trong đó: Giải ngân KLHT		
	-	
	-	
	-	
	-	
627	627	
462	462	
	-	
65	65	
100	100	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
105	105	-
105	105	
1.151	1.151	
1.151	1.151	
393	393	
	-	
	-	
	-	
393	393	
-	-	-
	-	
	-	
	-	

gân đến 2023	Ước giải ngân đến 31/12/2023	Ghi chú
Trong đó: Giải ngân KLHT		
	-	
	-	
	-	
	-	
1.604	1.604	-
427	427	
492	492	
685	685	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	